

## 令和2年度第1回

### 令和元年台風災害復旧・復興推進本部会議

日時：令和2年9月29日（火）

9時40分～9時55分

場所：県庁3階 第一応接室

#### 次 第

- 1 開会
- 2 被害等の状況について
- 3 県の対応状況等について
- 4 その他
- 5 閉会

令和2年度第1回 令和元年台風災害復旧・復興推進本部会議  
出席者名簿





本部役職	職	氏名	備考
本部長	知事	達 増 拓 也	
副本部長	副知事	保 和 衛	
	副知事	菊 池 哲	
本部員	企画理事兼環境生活部長	藤 澤 敦 子	
	政策企画部長	八重樫 幸 治	
	総務部長	白 水 伸 英	
	ふるさと振興部長	佐々木 淳	
	文化スポーツ部長	石 川 義 晃	
	保健福祉部長	野 原 勝	
	商工労働観光部長	戸 舘 弘 幸	
	農林水産部長	佐 藤 隆 浩	
	県土整備部長	中 平 善 伸	
	復興局長	大 槻 英 毅	
	I L C 推進局長	高 橋 勝 重	
	会計管理者兼出納局長	永 井 榮 一	
	盛岡広域振興局長	泉 裕 之	
	県南広域振興局長	佐々木 隆	Web会議システム利用
	沿岸広域振興局長	森 達 也	Web会議システム利用
	県北広域振興局長	高 橋 進	Web会議システム利用
	医療局長	熊 谷 泰 樹	
	企業局長	石 田 知 子	
	教育長	佐 藤 博	
	警察本部長	大 濱 健 志	代理出席者 警務部長 大塚 健滋
東京事務所長	高 橋 達 也	Web会議システム利用	

出入口

総合防災室  
特命参事兼  
防災危機管理監

台風災害復旧  
復興推進室  
特命参事兼  
復旧復興推進課長

ふるさと振興部  
副部長兼  
復興推進室長



県南広域振興局長  
沿岸広域振興局長  
県北広域振興局長  
東京事務所長

電話

事務局

事務局

盛岡広域振興局長

商工労働  
観光部長

文化  
スポーツ部長

総務部長

政策企画部長

ふるさと  
振興部長

保健福祉部長

農林水産部長

会議室 B

令和2年度第1回 令和元年台風災害復旧・復興推進本部会議  
座席

県土整備部長

医療局長

I L C  
推進局長

知事兼  
知事

復興局長

企画理事兼  
環境生活部長

菊池副部長  
副知事

本部長  
知事

副本部長  
保副知事


教育長

警察本部長

知事兼  
知事

出入口

知事  
出入口



## 令和元年台風第19号災害に伴う被害等の状況

(令和2年9月1日(火) 9時現在)

※下線部は3月9日(月) 9時現在からの変更箇所

### 1 被害等の状況

#### (1) 人的被害

- ア 死者3名(田野畑村1名(男性)、宮古市1名(男性)、釜石市1名(男性))
- イ 重傷4名(盛岡市1名(女性)、釜石市2名(男性、女性)、大船渡市1名(女性))
- ウ 軽傷3名(釜石市2名(女性2)、山田町1名(男性))

#### (2) 物的被害(住家被害)

	R2.3.9 現在	R2.9.1 現在
全 壊	46 世帯	46 世帯
半 壊	838 世帯 (うち大規模半壊 54 世帯)	<u>841</u> 世帯 (+ 3) (うち大規模半壊 <u>55</u> 世帯) (+ 1)
一部破損	912 世帯	<u>924</u> 世帯 (+12)
床上浸水	149 世帯	<u>148</u> 世帯 ( <u>△ 1</u> )
床下浸水	1,027 世帯	1,027 世帯

#### (3) 道路被害

	R2.3.9 現在	R2.9.1 現在	備考
県管理道路 全面通行止め	4 路線 4 箇所	<u>3</u> 路線 <u>3</u> 箇所	水海大渡線(釜石市両石町) 桜峠平田線(釜石市唐丹町) 侍浜停車場阿子木線(洋野町阿子木)

※一時、41 路線 58 箇所<sup>〃</sup>で全面通行止め

#### (4) 鉄道関係

- ア JR八戸線
  - ・令和元年12月1日(日)から全線運行再開
  - ※階上～久慈間の23箇所<sup>〃</sup>で被害が発生
- イ 三陸鉄道
  - ・令和2年3月20日(金・祝)に三陸鉄道リアス線全線運行再開
  - ・令和2年12月下旬まで応急復旧箇所について復旧工事を継続予定
  - ※線路被害は77箇所、電力信号通信被害は16箇所

## (5) 被害総額

	R2. 3. 9 現在	R2. 9. 1 現在
被害総額	294 億 9, 095 万円	306 億 4, 718 万円 (+11 億 5, 623 万円)
土 木	約 150. 6 億円	約 150. 3 億円 (△約 0. 3 億円)
農林水産	約 96. 6 億円	約 96. 6 億円
三陸鉄道	約 20. 0 億円	約 20. 0 億円
商 工	約 19. 5 億円	約 19. 5 億円
住家被害	(調査中)	約 6. 1 億円 (+約 6. 1 億円)
教育施設	約 2. 9 億円	約 3. 1 億円 (+約 0. 2 億円)
環境生活	約 2. 9 億円	約 3. 0 億円 (+約 0. 1 億円)
医療機関・社会福祉施設等	(調査中)	約 1. 0 億円 (+約 1. 0 億円)
その他	約 2. 4 億円	約 6. 7 億円 (+約 4. 3 億円)

※百万円未満を四捨五入しているため、合計と一致しない

※令和2年9月1日現在の内訳は下表のとおり。

大区分	施設	各分野 被害状況	被害額 (千円)	
	小区分			
土木	公共土木施設等(災害査定済)	(1)	15, 034, 000	(+18, 000)
	公共土木施設等(災害査定未了)	—	0	(△48, 000)
農林水産	農林水産	(6)	9, 663, 800	
三陸鉄道	鉄道	—	2, 000, 000	
商工	商工 (企業等)	(7)	1, 754, 863	
	観光	(8)	182, 549	
	職業能力開発施設	(9)	8, 169	(△770)
住家被害	住家被害	(10)	610, 000	(+610, 000)
教育施設	公立学校	(11)ア	213, 343	(+430)
	私立学校・大学	(11)イ	21, 390	(+21, 390)
	共同調理場	(11)ウ	380	
	社会教育施設	(11)エ	6, 661	(+625)
	文化財	(11)オ	70, 459	(+3, 973)
環境生活	自然公園施設	(12)	286, 000	
	廃棄物処理施設 (ごみ処理施設)	(13)	17, 721	(+17, 721)
医療機関	医療機関・社会福祉施設等	(14)	104, 348	(+104, 348)
その他	市町村庁舎	(15)イ	149, 186	(+149, 186)
	消防施設・高圧ガス等	(16)	12, 747	(+12, 747)
	非住家被害	—	310, 000	(+310, 000)
	文化施設・体育施設	(17)	201, 367	(△43, 419)
	発電施設	(18)	200	
合計			30, 647, 183	(+1, 156, 231)

## 2 各分野の被害状況

### (1) 公共土木施設等被害状況

(県土整備部)

※災害査定決定額、百万円未満切り捨て（端数調整により計数は一致しない）

管理別	施設別	被害箇所数	被害額	備考
県管理	河川	94箇所	18億3,300万円	大槌川「大槌橋上下」大槌川（大槌町）ほか
	砂防	5箇所	1億0,100万円	松川「妻の神公園」（八幡平市）ほか
	道路	89箇所	21億0,800万円	県道桜峠平田線「花露辺」（釜石市）ほか
	橋梁	1箇所	9,300万円	県道重茂半島線「館市橋」（宮古市）
小計		189箇所	41億3,600万円	
市町村管理	河川	214箇所	29億0,800万円	真木沢川「真木沢」（田野畑村）ほか
	道路	463箇所	72億3,600万円	村道切牛真木沢線「真木沢」（田野畑村）ほか
	橋梁	8箇所	2億5,500万円	市道小間坂線後川一の橋（宮古市）ほか
	下水道	2箇所	3億3,700万円	「前須賀中継ポンプ場」（山田町）ほか
	公園	5箇所	4,500万円	「田の浜地区防災緑地公園」（山田町）ほか
	堆積土砂排除	3箇所	9,700万円	山田町等
	市町村営住宅	1箇所	1,800万円	「長林住宅」山田町
小計		696箇所	108億9,800万円	
合計		885箇所	150億3,400万円	

### (2) 県管理河川の出水状況

(県土整備部)

ア 溢水により浸水被害が発生した河川

小屋畑川（久慈市）ほか5河川、溢水による浸水家屋数合計 約263戸（河川課調べ）

イ 内水により浸水被害が発生した河川

久慈川（久慈市）及び秋田川（野田村）

### (3) 県管理道路の通行止め状況（再掲）

(県土整備部)

全面通行止め41路線58箇所 うち継続3路線3箇所

### (4) 土砂災害発生状況

(県土整備部)

ア 土石流等 74箇所（釜石市ほか7市町村）

イ がけ崩れ 24箇所（田野畑村ほか7市町村）

### (5) その他施設の主な被害状況

(県土整備部)

#### ① 公園・都市施設関係

ア 公園 倒木等（花巻市ほか8市町）

イ 都市施設 区画整理区域内等での土砂流入出（山田町ほか2市9地区）

#### ② 下水道関係

施設浸水等（山田町、野田村）

#### ③ 港湾関係

船揚場コンクリートブロックの一部損壊（宮古港）

#### ④ 県営住宅関係

住宅敷地への土砂流入（大船渡市1箇所、釜石市2箇所、山田町1箇所）

## (6) 農林水産関係の被害

(農林水産部)

区 分		被害額	主な被害の内容
農業	農業施設	1 億 9,402 万円	倉庫、パイプハウス、牛舎、トラクタ等の破損
	農作物等	4億 401 万円	りんごの落下・倒木、ねぎの冠水・倒伏等
	家畜等	3,364 万円	雨水流入によるブロイラーのへい死等
	農地・農業用施設	13 億 4,300 万円	水路の法面崩壊、農地への土砂流入・畦畔崩落等
	小計	19 億 7,467 万円	
林業	林業施設	16 億 207 万円	林道の法面崩壊・路肩決壊等
	林産物	213 万円	菌床ブロック、木炭の浸水
	森林	5,977 万円	倒木等
	林地荒廃	33 億 2,648 万円	山腹崩壊等
	小計	49 億 9,047 万円	
水産	水産関係	12 億 7,025 万円	水産関係施設の破損、養殖ロープ切断、漁船転覆等
	漁港施設等	14 億 2,839 万円	漁港内への土砂流入、ケーソン滑動等
	小計	26 億 9,864 万円	
合 計		96 億 6,380 万円	(調査率 100%、32 市町村で被害)

※端数処理のため合計は一致しない。

## (7) 商工関係の被害（企業等）

（商工労働観光部）

市町村	件数	被害額(千円)	主な被害の内容
宮古市	279	827,050	土砂流入、浸水、機械設備等故障、原材料・商品等被害
大船渡市	3	4,100	外壁等損傷、原材料等被害
久慈市	106	359,310	浸水、機械設備等故障、屋根外壁等損傷、原材料・商品等被害
陸前高田市	2	300	浸水
一関市	5	4,900	浸水、屋根外壁損傷
釜石市	91	160,000	土砂流入、浸水、機械設備等故障
奥州市	3	1,900	屋根外壁損傷
滝沢市	5	1,100	看板倒壊、屋根外壁等損傷
紫波町	4	900	屋根外壁等損傷
金ヶ崎町	6	1,450	看板倒壊、機械設備等故障、外壁等損傷
平泉町	2	725	外壁損傷
山田町	17	98,300	土砂流入、浸水、機械設備等故障
大槌町	1	3,000	機械設備被害
岩泉町	8	17,440	浸水
田野畑村	10	71,810	土砂流入、浸水、機械設備等故障、商品等被害
普代村	33	185,090	土砂流入、浸水、機械設備等故障、商品等被害
野田村	17	7,710	浸水、機械設備等故障、外壁等損傷
洋野町	7	9,778	浸水、機械設備等故障、原材料・商品等被害
合計	599	1,754,863	

## (8) 観光関係の主な被害

（商工労働観光部）

市町村	主な被害の内容
宮古市	浄土ヶ浜（道路崩落等）、震災メモリアルパーク中の浜（モニュメント一部破損）、道の駅たろう（浸水）、鮎ヶ崎（自然歩道崩落）、姉吉キャンプ場（断水等）、小港海水浴場（土砂堆積等）
大船渡市	越喜来浪板海水浴場（土砂流入）
久慈市	もぐらんぴあ（土砂流入）、舟渡海水浴場（緑地帯の洗堀等）
遠野市	たかむろ水光園（看板倒伏）、遠野早池峰ふるさと学校（物置破損等）、寺沢高原（看板破損）
一関市	狛鼻溪（橋桁流失）
釜石市	室浜の宿（土砂流入）
八幡平市	松楓荘（土砂流入）
奥州市	えさし藤原の郷（解説板倒伏）
雫石町	休暇村岩手網張温泉（露天風呂塀倒壊）
平泉町	中尊寺（漏電）
山田町	船越家族旅行村（キャンプサイトの敷地崩落等）
大槌町	浪板不動滝（私道破損等）
岩泉町	浜の駅おもと愛土館（床上浸水）
田野畑村	明戸キャンプ場（送電線断絶）
合計	22 施設 182,549 千円



## (9) 職業能力開発施設の主な被害

(商工労働観光部)

施設名	被害額 (千円)	主な被害の内容
宮古高等技術専門学校	<u>8,169(△770)</u>	管理棟・寄宿舍・実習棟床上浸水、訓練用機器破損

※令和2年3月末の金額確定による修正

## (10) 市町村別住家被害の状況

(保健福祉部)

(単位：世帯)

市町村	全壊	半壊		一部破損	床上浸水	床下浸水	合計
			うち大規模半壊				
盛岡市				81			81
滝沢市		4		22			26
雫石町				5			5
葛巻町				1			1
紫波町				6			6
矢巾町				12			12
北上市				<u>20(+3)</u>			<u>20(+3)</u>
遠野市				3			3
奥州市				38		4	42
金ケ崎町				1			1
一関市				<u>25(+2)</u>	<u>8(△1)</u>	<u>8(+1)</u>	<u>41(+2)</u>
平泉町				3			3
大船渡市				8	8	9	25
陸前高田市					1	4	5
住田町				1			1
釜石市	8	13	1	4	98	109	232
大槌町	1			1	5	19	26
宮古市	20	<u>432(+3)</u>	<u>27(+1)</u>	<u>32(+1)</u>		<u>592(△1)</u>	<u>1,076(+3)</u>
山田町	15	70	16	<u>2(+1)</u>		<u>126(△1)</u>	213
岩泉町				0	11	<u>69(+1)</u>	<u>80(+1)</u>
田野畑村		1		0	9	10	20
久慈市	1	270	5	<u>602(+5)</u>			873(+5)
普代村	1	39	6	0	6	77	123
洋野町		4		15	1		20
野田村		8		42	1		51
合計	46	<u>841(+3)</u>	<u>55(+1)</u>	<u>924(+12)</u>	<u>148(△1)</u>	1,027	<u>2,986(+14)</u>

※ 被害額 約610,000千円

## (11) 教育施設関係の被害

(教育委員会・ふるさと振興部)

## ア 公立学校の被害

(教育委員会)

学 校 種	学校数	主な被害	被害額 (千円)
幼 稚 園	5 (+5)	雨漏り、遊具ドアの吹き飛び、倒木 など (2 市)	430 (+430)
小 学 校	56	校舎等の床上浸水、校舎等の屋根・ガラス等の破損、倒木、土砂流入 など (11 市 5 町)	149,120
中 学 校	39	敷地内の冠水、校舎の屋根の破損、倒木、法面一部崩落 など (9 市 5 町)	54,032
義務教育学校	1	雨漏り (1 町)	0
高 等 学 校	39	校舎等の屋根・ガラス等の破損、倒木、防球ネット等の破損 など	5,789
特別支援学校	5	校舎等の屋根・ガラス等の破損 など	3,972
合計	145 (+5)	(11 市 6 町)	213,343 (+430)

※ 「小学校」には、小中併設校を含むこと。

## イ 私立学校及び大学等の被害

(ふるさと振興部)

学 校 種	校数	主な被害	被害額 (千円)
幼 稚 園	2 (+2)	給食室入口屋根の一部破損・ボイラーの損壊等	400 (+400)
高 等 学 校	2 (+2)	正門門扉・部室の庇等の一部損壊等	478 (+478)
大 学 等	2 (+2)	フェンスの一部破損、法面の一部崩落、テニスコート内の陥没等	20,512 (+20,512)
合計	6 (+6)		21,390 (+21,390)

※ 「大学等」は、県立に限る。

## ウ 共同調理場（給食センター）の被害

(教育委員会)

	施設数	主な被害	被害額 (千円)
共同調理場	3	屋根の破損 など (1 市 1 町)	380

## エ 社会教育施設の被害

(教育委員会)

	施設数	主な被害	被害額 (千円)
社会教育施設	13	ガラス等の破損、倒木、土砂流入、車庫等の浸水 など (4 市 4 町)	6,661 (+625)

## オ 文化財関係の被害

(教育委員会)

	件数	主な被害	被害額 (千円)
文化財	14	法面一部崩落、屋根の窓ガラスの破損、倒木、保護盛土等の流出 など (3 市 4 町)	70,459 (+3,973)

## カ 学用品の被害状況

(教育委員会)

学 校 種	被害のあった児童生徒数	対応
小 学 校	4 (1 市 1 町 1 村)	市町村教育委員会において、災害救助法等に基づき対応
中 学 校	3 (2 市)	
県 立 学 校	5	県教育委員会において、災害救助法等に基づき対応
合計	12 (2 市 1 町 1 村)	

## (12) 自然公園施設

(環境生活部)

市町村	被災した自然公園施設（県及び市町村施設の主な被災状況）
久慈市	長距離自然歩道「陸中海岸北限のみち」：落橋2か所、倒木 長距離自然歩道「三崎半島（小袖～久喜区間）」：土砂崩れ4か所、倒木 長距離自然歩道「大尻～小袖迂回路」：土砂崩れ1か所、倒木
普代村	長距離自然歩道「北山崎・黒崎海岸を望むみち」：倒木
田野畑村	長距離自然歩道「北山崎・黒崎海岸を望むみち」：歩道崩落、倒木 鶴の巣断崖遊歩道：倒木
宮古市	集団施設地区「浄土ヶ浜」： ・浄土ヶ浜園地内道路 法面崩落5か所 ・館ヶ崎展望台遊歩道 法面崩落1か所 ・砥石浜～浄土ヶ浜レストハウス間遊歩道 転落防止柵一部破損 ・臼木山遊歩道 法面崩落、倒木 集団施設地区「田老」：三王岩遊歩道及び柵の一部崩落 長距離自然歩道「本州最東端を訪ねるみち」：土砂流入、歩道崩落 小港園地：土砂流入 他
山田町	長距離自然歩道「船越半島を望むみち」（小谷鳥～大釜崎）：歩道崩落 長距離自然歩道「船越半島を望むみち」（小谷鳥海岸～旧タブの木荘） ：階段数か所破損、沢の部分土砂崩れ 荒神海水浴場駐車場：駐車場に隣接する山の土砂崩れ 荒神海水浴場～旧タブの木荘間道路：道路の崩れ 霞露(かろ)が岳渡磯(すくいそ)海岸側入口：倒木 大浦から小根ヶ崎間道路：道路の崩れ
釜石市	長距離自然歩道「石塚峠」：路面の浸食、橋梁の消失 長距離自然歩道「箱崎」：路面の崩落消失
大船渡市	集団施設地区「碁石海岸」：倒木
陸前高田市	蛇ヶ崎園地遊歩道：倒木 黒崎園地遊歩道：倒木

※ 被害額 286 百万円（県及び市町村分）

## (13) 廃棄物処理施設（ごみ処理施設）

(環境生活部)

団体名称	被害額（千円/実績見込額）	被害状況
宮古広域行政組合	8,767 (+8,767)	一般廃棄物最終処分場雨水側溝等の法面の一部が崩落
久慈広域連合	8,954 (+8,954)	ストックヤード裏の法面の一部が崩落
合計	17,721 (+17,721)	

## (14) 医療機関・社会福祉施設等の被害の状況

(保健福祉部)

(単位:件)

施設区分	床上浸水	床下浸水	停電	断水	一部破損等	被災施設数
医療機関	7	4	6		19	29
救護施設					1	1
老人福祉施設	5	5	2	2	17	28
障がい者福祉施設	4	1	4	4	9	15
児童福祉施設	4		1	3	20	23
合計	20	10	13	9	66	96

※ 被害額 104,348 千円 (+104,348 千円)

注1:被災した全ての施設についてはサービス再開済み

注2:重複して被害を受けている施設もあるため、合計と被災施設数は合わない

## (15) 県及び市町村が所有する庁舎・公舎等

(総務部)

ア 県が所有する庁舎・公舎等

被害なし

イ 市町村が所有する庁舎・公舎等

区分	施設数	被害内容	被害額 (千円)	
土地・建物	6棟 (2市1村)	土地流出・埋没、庁舎の一部破損、床上浸水	147,514	(+147,514)
その他	3箇所 (1市)	工作物、備品の破損	1,672	(+1,672)
合計			149,186	(+149,186)

## (16) 消防施設・高圧ガス施設

(総務部)

区分	施設数	被害内容	被害額 (千円)	
建物	4棟 (2市1町)	庁舎等一部破損、床上浸水、床下浸水	19	(+19)
機械	36台 (1市1町1村)	自転車ポンプ等の被害、ポンプ付積載車の被害	12,138	(+12,138)
その他	1箇所 (1市)	高圧ガス製造施設の被害	590	(+590)
合計			12,747	(+12,747)

## (17) 文化施設及び社会体育施設

(文化スポーツ部)

ア 県が所有する文化施設及び社会体育施設  
被害無し

## イ 市町村が所有する文化施設及び社会体育施設

8施設被災 被害額：201,367千円(△43,419千円)

市町村	施設名	被害状況	被害額(千円)
釜石市	平田公園野球場	外野観客席スペースに土砂流入、グラウンドに大量の沢水・土砂流入、芝生枯死	85,233 (△14,767)
宮古市	宮古市田老野球場	施設全室が床上1m浸水し機器が損壊。駐車場に土砂堆積	110,134 (△28,866)
宮古市	宮古運動公園	施設全室が床上2cm浸水。駐車場に土砂堆積	—(注1) (△1,000)
宮古市	宮古市姉ヶ崎サン・スポーツランド	電力引き込み用の高圧気中開閉器が破損	550 (△450)
山田町	織笠コミュニティ広場	側溝流末付近土砂流出、法面崩落による土砂流入	2,465 (△28)
久慈市	久慈総合運動場	法面崩壊、敷地土砂流入	—(注2)
久慈市	宇部マレットゴルフ場	敷地内崩壊、土砂流入等	1,276 (△17)
普代村	普代村民庭球場	土砂の流入、コート周りフェンス倒壊	1,709 (+1,709)

注1：市及び陸上自衛隊で復旧作業を行ったもの。

注2：現状で施設の使用に支障がないもの。

## (18) 発電施設

(企業局)

発電所名	被害の内容	対応状況	復旧時期(令和元年)	費用
滝 (久慈市) 最大450kW 運転中	管理用道路の路面洗堀	洗堀部を埋め戻した。	10/31(木)	—
北ノ又第二 (八幡平市) 最大3,400kW 運転中	① 市道の路面洗堀	洗堀部を埋め戻した。(八幡平市)	10/21(月)	—
	② 管理用道路の法面崩壊	維持管理業務委託の変更対応により土砂を除去した。	10/19(土)	約20万円
松川 (八幡平市) 最大4,600kW 運転中	放水口に土砂集積	近隣工事に起因する被害であることから、当該工事者が対応した。	10/17(木)	—
		松川発電所は、令和元年10月18日(金)まで作業停止した。	10/18(金) 11:20 作業終了 運転開始	

# 令和元年台風第19号災害からの復旧・復興を 進める上での課題及び対応状況(部局別)

- 1 政策企画部 . . . . . 2
- 2 総務部 . . . . . 3
- 3 ふるさと振興部 . . . . . 5
- 4 文化スポーツ部 . . . . . 8
- 5 環境生活部 . . . . . 9
- 6 保健福祉部 . . . . . 10
- 7 商工労働観光部 . . . . . 14
- 8 農林水産部 . . . . . 19
- 9 県土整備部 . . . . . 24
- 10 教育委員会 . . . . . 25
- 11 盛岡広域振興局 . . . . . 27
- 12 県南広域振興局 . . . . . 28
- 13 沿岸広域振興局 . . . . . 29
- 14 県北広域振興局 . . . . . 33
- 15 医療局 . . . . . 36
- 16 企業局 . . . . . 37

(令和2年9月1日現在)

※下線部は前回(R2.3.24)本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向								
1 復旧・復興に関する情報発信	(1) 県広報誌「いわてグラフ」で取り上げた台風災害関連記事(令和2年3月号ー3月1日発行) ○ なりわいの再生、生活再建、就学支援情報ほか (2) 新聞広報で取り上げた台風災害関連記事(令和2年1月18日・19日掲載) ○ 被災者への授業料等の免除(県立学校等)(令和2年3月11日掲載) ○ 三陸鉄道リアス線全線運行再開 (3) <u>テレビ広報で取り上げた台風災害関連情報(令和2年8月10日・12日・13日・15日放送)</u> ○ <u>県政テレビ番組「いわて! わんこ広報室」第19回「土砂災害から身を守ろう～防災意識を持ち、早めの避難を～」</u> (4) 県ホームページ、SNSによる発信 ア 県ホームページ ・ 被災者への支援情報等を一覧化して掲載 イ 広聴広報課ツイッター ・ 気象情報、交通インフラの状況、被災者支援情報等をツイート 【参考】フォロワー数: <u>71,568件</u> (R2.9.1現在)	各広報媒体を活用して、随時情報発信								
2 復旧・復興に関する提言処理	(1) 電話等による県政提言等の受付状況(R元/10/14~R2/9/1) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">受理件数</th> <th colspan="2">対応状況</th> </tr> <tr> <th>回答済</th> <th>担当課へ参考送付</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4件</td> <td style="text-align: center;">2件</td> <td style="text-align: center;">2件</td> </tr> </tbody> </table> (2) 政党等による知事への要望(令和元年度) ア 台風第19号災害対策緊急要望(各部対応) ○ 自由民主党岩手県支部連合会(11/6) ○ 岩手県議会いわて新政会(11/27) ○ 岩手県議会いわて県民クラブ(12/27) イ 令和2年度予算要望(台風災害関連要望含む) ○ 岩手県議会いわて新政会(11/27) ○ 自由民主党岩手県支部連合会(12/5) ○ 日本共産党岩手県委員会(12/13) ○ 国民民主党岩手県総支部連合会、岩手県議会希望いわて(12/25) ○ 岩手県議会いわて県民クラブ(12/27) ※ 県政提言及び知事要望等は、担当部局において対応を検討の上、県の取組状況を要望者に回答(県民の声共有システムを通じ庁内で共有)	受理件数	対応状況		回答済	担当課へ参考送付	4件	2件	2件	担当部局と連携して、随時処理
受理件数	対応状況									
	回答済	担当課へ参考送付								
4件	2件	2件								

（令和2年9月1日現在）

※下線部は前回（R2.3.24）本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
1 災害対策に要する 予算措置	<p>1 令和元年度9月補正予算（第3号）の編成 被災者の生活再建支援や商工業・農林水産業の再開に向けた支援、道路・河川等の災害復旧に必要な経費199億円余を計上。</p> <p>2 令和元年度12月補正予算（第5号）の編成 国の「被災者の生活と生業の再建に向けた対策パッケージ」に呼応し、三陸鉄道の支援、地域の生業や落ち込んだ観光需要を早期に再生させるために必要な経費8億円余を計上。</p> <p>3 令和元年度2月補正予算（第6号）の編成 港湾や農地等の災害復旧や被災市町村を支援するために必要な経費を計上（全体としては、事業費の確定等に伴う所要の整理等により、減額補正となるもの）。</p> <p>4 令和2年度当初予算案の編成 河川等の災害復旧や、三陸鉄道や中小企業を支援するために必要な経費55億円余を計上。</p> <p>5 <u>令和2年度9月補正予算（第5号）の編成</u> <u>被災市町村を支援するために必要な経費など、必要な経費を計上</u> <u>（台風対応分全体としては、国からの支援額の確定等に伴う所要の整理等により、減額補正となるもの）。</u></p>	<p>今後も市町村と連携し、被災者の視点に立った復旧・復興の取組を進めていく。</p>



課題	現在の対応状況	今後の対応方向					
2 復旧・復興に必要なマンパワーの確保	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和元年度：北海道東北地方知事会及び全国知事会による調整により、他県応援職員 6 人（12/1～3 人、1/1～3 人）を受入（林業 3 人、土木 2 人、事務 1 人）</li> <li>・ 令和 2 年度：北海道東北地方知事会及び全国知事会による調整により、他県応援職員 3 人を受入（※）（林業 2 人、事務 1 人）</li> </ul> <p>※配属先</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">林業：農林水産部森林保全課</td> <td rowspan="2" style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">沿岸広域振興局宮古農林振興センター</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">事務：沿岸広域振興局土木部</td> <td></td> </tr> </table>	林業：農林水産部森林保全課	}	沿岸広域振興局宮古農林振興センター	事務：沿岸広域振興局土木部		
林業：農林水産部森林保全課	}						
沿岸広域振興局宮古農林振興センター							
事務：沿岸広域振興局土木部							
3 令和元年台風第 19 号災害対応の振り返り	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和元年台風第 19 号に係る災害対応の振り返りを行うため、令和 2 年 3 月 6 日（金）に検討会を開催。</li> <li>・ 県、市町村、防災関係機関、有識者等が参集して協議し、検討結果を取りまとめ。</li> <li>・ <u>令和 2 年 4 月に開催（書面開催）の岩手県防災会議において、検討結果を報告するとともに、岩手県地域防災計画の修正案を提示。</u> <u>全ての委員から承認が得られ、議決。〔令和 2 年 5 月〕</u></li> <li>・ <u>岩手県防災会議（書面開催）の開催結果を公表〔令和 2 年 6 月〕</u> <u>（議題としていた「岩手県地域防災計画の修正」について原案のとおり承認されたこと等）</u></li> </ul> <p style="margin-left: 20px;">&lt;岩手県地域防災計画の主な修正内容（令和元年台風第 19 号災害を踏まえた見直し）&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① <u>風水害対策支援チームの助言を受けた市町村はできるだけ早期の避難指示（緊急）の発令と日中の避難完了に努める旨を追記</u></li> <li>② <u>県職員による被災市町村への現地連絡員派遣について、積極的に情報収集ができるように、派遣基準を柔軟化</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>各市町村においては、県地域防災計画の修正を踏まえ、必要に応じて市町村地域防災計画の修正を行う。</u></li> </ul>					

(令和2年9月1日現在)

※下線部は前回(R2.3.24)本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
三陸鉄道の復旧	<p>・ 田野畑～田老間は R 元/12/28 に、宮古～津軽石間は 11/28 に、津軽石～陸中山田間は R2/1/16 に、田野畑～普代間は 2/1 に運行再開</p> <p>・ 久慈～普代間は R2/3/14 に、陸中山田～釜石間は 3/20 に運行再開</p> <p>・ R 元年度 9 月補正予算及び 12 月補正予算に三陸鉄道の復旧等を支援する事業を計上。</p> <p>■ 被災した三陸鉄道株式会社に対し、運賃収入の大幅な減少等に対応できるよう、運転資金を貸し付け(被災事業者支援)</p> <p>【R 元 9 月補正予算(300 百万円)】<u>県単</u></p> <p>・ 貸付(1 億円)：R 1 年 12 月 25 日</p> <p>・ 償還日：R 2 年 3 月 25 日</p> <p>【R 2 当初予算(700 百万円)】</p> <p>・ 貸付(1 億円)：R 2 年 8 月 20 日</p> <p>・ 以後、資金需要を見極め必要に応じて貸付けを実施</p> <p>■ 三陸鉄道の鉄道施設に係る復旧工事に対する補助(被災事業者支援)</p> <p>【R 元 9 月補正予算(2,000 百万円)】<u>国庫協調補助</u></p> <p>【R 2 2 月現計予算(1,000 百万円)】</p> <p>・ 交付決定：R 2 年 3 月 16 日</p> <p>(交付決定額：995 百万円)</p> <p>【R 2 繰越予算(1,000 百万円)】</p> <p>■ 三陸鉄道株式会社が行う運休期間における代行バスの運行経費に対し補助するとともに、三陸鉄道の全線運行再開に向けた誘客促進の強化(テレビCM、メディアキャラバン、横断幕、のぼり制作、記念品配布等)を支援(被災事業者支援)</p> <p>【R 元 12 月補正(43 百万円)】<u>県単</u>(代行バスは、国の措置に県単で上乘せ)</p> <p>○ 代行バス運行経費に対する補助</p> <p>・ 交付決定：R 2 年 3 月 9 日</p> <p>(交付決定額：28 百万円)</p> <p>・ 事業完了：R 2 年 3 月 31 日</p> <p>■ 出発式、記念列車運行(R2/3/20)</p>	<p>■ 国等の支援を得ながら、市町村等関係団体との連携を強化し、応急復旧箇所についても全面復旧に向け、全力で取り組んでいく。</p> <p>■ 引き続き、運行再開後の利用者回復を図るため、利用促進の取組を強化していく。</p> <p>■ 事業完了は令和 2 年 12 月を予定</p>

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
被災市町村の復旧・復興の体制等	<p>■復旧・復興本部等の設置 2市村（久慈市、野田村）設置 ※岩手県は令和元年11月12日設置</p> <p>■復旧・復興の計画の策定 策定市町村なし（各復旧事業等で対応） ※ただし、山田町は、特に被害が大きかった田の浜地区の復旧方針・復旧整備計画を策定 ※岩手県は計画策定なし（各復旧事業等で対応）</p>	<p>■引き続き被災市町村の復旧・復興の進捗状況を注視しながら、必要な支援を検討していく。</p>
被災市町村への人的支援	<p>・被災市町村からの土木・農業土木職の派遣要請に基づき、内陸市町村や県外の市町村等に対して派遣を要請中。</p> <p>■令和元年度 6市町村（久慈、釜石、山田、田野畑、普代、洋野）から27名の派遣要請があり、21名を確保</p> <p>■令和2年度 8市町村（宮古、久慈、釜石、山田、田野畑、普代、野田、洋野）において、必要数32名に対し、20名確保</p>	<p>■引き続き県内外の自治体等に要請を続け、人材確保に取り組み、派遣要請に応じた自治体等と被災市町村間において具体的な調整を進める。</p>
被災市町村の財政について	<p>・令和元年10月に、被災市町村からの要望に基づき、当面の資金繰りを円滑にするため、普通交付税の繰上げ交付を実施。</p> <p>・11月に、10市町村（宮古、久慈、釜石、大槌、山田、岩泉、田野畑、普代、野田、洋野）の財政担当課を対象に補正予算措置状況等のヒアリングを実施。</p> <p>・12月に、当面の応急対応経費などを含む特別交付税を交付。</p> <p>・令和2年1月に、被災市町村の災害査定完了分の災害復旧に係る起債の協議等予定額を取りまとめ、総務省に提出。 また、総務省の特別交付税ヒアリングにおいて、被災市町村の台風第19号に伴う復旧等に要する経費の要望を説明し、提出。</p> <p>・2月に、災害復旧に係る起債の最終協議書を取りまとめ、総務省に提出。</p> <p>・令和元年度2月補正予算に県単独の「特定被災地域復興支援緊急交付金」を計上。</p> <p>■普通交付税の繰上げ交付 9市町村（宮古、久慈、釜石、住田、大槌、山田、岩泉、田野畑、野田）に25.2億円交付（令和元年10月18日交付決定、21日現金交付）</p> <p>■特別交付税の交付 13市町村（宮古、大船渡、久慈、一関、陸前高田、釜石、大槌、山田、岩泉、田野畑、普代、野田、洋野）に対し、12月に32.2億円交付（令和元年12月13日交付決定、16日現金交付）、令和2年3月に57.4億円交付（3月27日交付決定、30日現金交付）</p>	<p>■引き続き、被災市町村の財政状況を注視しながら、対応を検討していく。</p>

課題	現在の対応状況			今後の対応方向																																																																																											
(特別交付税交付額)																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 20%;">R 元. 12</th> <th style="width: 20%;">R2. 3</th> <th style="width: 20%;">合計</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通常分</td> <td style="text-align: center;">32.1 億円</td> <td style="text-align: center;">56.9 億円</td> <td style="text-align: center;">89.0 億円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>  うち   災害分</td> <td style="text-align: center;">9.4 億円</td> <td style="text-align: center;">3.7 億円</td> <td style="text-align: center;">13.1 億円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>震災分</td> <td style="text-align: center;">0.1 億円</td> <td style="text-align: center;">0.5 億円</td> <td style="text-align: center;">0.6 億円</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td style="text-align: center;">32.2 億円</td> <td style="text-align: center;">57.4 億円</td> <td style="text-align: center;">89.6 億円</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>							R 元. 12	R2. 3	合計			通常分	32.1 億円	56.9 億円	89.0 億円			うち 災害分	9.4 億円	3.7 億円	13.1 億円			震災分	0.1 億円	0.5 億円	0.6 億円			合計	32.2 億円	57.4 億円	89.6 億円																																																														
	R 元. 12	R2. 3	合計																																																																																												
通常分	32.1 億円	56.9 億円	89.0 億円																																																																																												
うち 災害分	9.4 億円	3.7 億円	13.1 億円																																																																																												
震災分	0.1 億円	0.5 億円	0.6 億円																																																																																												
合計	32.2 億円	57.4 億円	89.6 億円																																																																																												
(単位：千円)																																																																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 15%;">災害復旧</th> <th style="width: 15%;">応急対応</th> <th style="width: 15%;">その他</th> <th style="width: 15%;">災害廃棄物処理</th> <th style="width: 15%;">合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>宮古市</td><td style="text-align: right;">162,267</td><td style="text-align: right;">47,540</td><td style="text-align: right;">90,639</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">300,446</td></tr> <tr><td>大船渡市</td><td style="text-align: right;">24,399</td><td style="text-align: right;">256</td><td style="text-align: right;">12,252</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">36,907</td></tr> <tr><td>久慈市</td><td style="text-align: right;">40,921</td><td style="text-align: right;">28,999</td><td style="text-align: right;">26,261</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">96,181</td></tr> <tr><td>一関市</td><td style="text-align: right;">26,182</td><td style="text-align: right;">1,389</td><td style="text-align: right;">13,369</td><td style="text-align: right;">123,678</td><td style="text-align: right;">164,618</td></tr> <tr><td>陸前高田市</td><td style="text-align: right;">8,630</td><td style="text-align: right;">110</td><td style="text-align: right;">4,338</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">13,078</td></tr> <tr><td>釜石市</td><td style="text-align: right;">116,836</td><td style="text-align: right;">3,346</td><td style="text-align: right;">59,085</td><td style="text-align: right;">84,275</td><td style="text-align: right;">263,542</td></tr> <tr><td>大槌町</td><td style="text-align: right;">21,218</td><td style="text-align: right;">389</td><td style="text-align: right;">10,687</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">32,294</td></tr> <tr><td>山田町</td><td style="text-align: right;">67,265</td><td style="text-align: right;">9,883</td><td style="text-align: right;">35,609</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">112,757</td></tr> <tr><td>岩泉町</td><td style="text-align: right;">5,547</td><td style="text-align: right;">1,343</td><td style="text-align: right;">3,042</td><td style="text-align: right;">1,849</td><td style="text-align: right;">11,781</td></tr> <tr><td>田野畑村</td><td style="text-align: right;">76,802</td><td style="text-align: right;">1,257</td><td style="text-align: right;">38,651</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">116,710</td></tr> <tr><td>普代村</td><td style="text-align: right;">74,754</td><td style="text-align: right;">4,641</td><td style="text-align: right;">38,304</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">117,699</td></tr> <tr><td>野田村</td><td style="text-align: right;">10,808</td><td style="text-align: right;">870</td><td style="text-align: right;">5,578</td><td style="text-align: right;">1,411</td><td style="text-align: right;">18,667</td></tr> <tr><td>洋野町</td><td style="text-align: right;">14,317</td><td style="text-align: right;">449</td><td style="text-align: right;">7,249</td><td style="text-align: right;">1,240</td><td style="text-align: right;">23,255</td></tr> <tr><td>合計</td><td style="text-align: right;">649,946</td><td style="text-align: right;">100,472</td><td style="text-align: right;">345,064</td><td style="text-align: right;">212,453</td><td style="text-align: right;">1,307,935</td></tr> </tbody> </table>							災害復旧	応急対応	その他	災害廃棄物処理	合計	宮古市	162,267	47,540	90,639	0	300,446	大船渡市	24,399	256	12,252	0	36,907	久慈市	40,921	28,999	26,261	0	96,181	一関市	26,182	1,389	13,369	123,678	164,618	陸前高田市	8,630	110	4,338	0	13,078	釜石市	116,836	3,346	59,085	84,275	263,542	大槌町	21,218	389	10,687	0	32,294	山田町	67,265	9,883	35,609	0	112,757	岩泉町	5,547	1,343	3,042	1,849	11,781	田野畑村	76,802	1,257	38,651	0	116,710	普代村	74,754	4,641	38,304	0	117,699	野田村	10,808	870	5,578	1,411	18,667	洋野町	14,317	449	7,249	1,240	23,255	合計	649,946	100,472	345,064	212,453	1,307,935
	災害復旧	応急対応	その他	災害廃棄物処理	合計																																																																																										
宮古市	162,267	47,540	90,639	0	300,446																																																																																										
大船渡市	24,399	256	12,252	0	36,907																																																																																										
久慈市	40,921	28,999	26,261	0	96,181																																																																																										
一関市	26,182	1,389	13,369	123,678	164,618																																																																																										
陸前高田市	8,630	110	4,338	0	13,078																																																																																										
釜石市	116,836	3,346	59,085	84,275	263,542																																																																																										
大槌町	21,218	389	10,687	0	32,294																																																																																										
山田町	67,265	9,883	35,609	0	112,757																																																																																										
岩泉町	5,547	1,343	3,042	1,849	11,781																																																																																										
田野畑村	76,802	1,257	38,651	0	116,710																																																																																										
普代村	74,754	4,641	38,304	0	117,699																																																																																										
野田村	10,808	870	5,578	1,411	18,667																																																																																										
洋野町	14,317	449	7,249	1,240	23,255																																																																																										
合計	649,946	100,472	345,064	212,453	1,307,935																																																																																										
<p>■ 特定被災地域復興支援緊急交付金  復旧・復興事業に多額の費用を要する普代村、  <u>田野畑村の早期復興を支援するため、交付金を</u>  <u>予算計上したが、特別交付税令和2年3月交付</u>  <u>分による財政措置により財源が確保されたた</u>  <u>め、交付見送り【R元 2月補正予算(74百万円)】</u>  <u>県単</u> (再掲)</p>																																																																																															

【 資 料 2 】  
 令和2年度第1回令和元年台風災害  
 復旧・復興推進本部会議  
 令和2年9月29日  
 文化スポーツ部

(令和2年9月1日現在)

※下線部は前回(R2.3.24)本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
市町村が所有する施設の復旧	<p>1 <u>国庫補助を活用する施設(4施設)</u>          県としては国庫補助(公立社会教育施設災害復旧費補助金)の申請に係る手続きを行うものであり、各施設の被害額の調査を実施</p> <p>※公立社会体育施設現地調査・査定(R2.7.14~7.17)</p> <p><u>平田公園野球場(釜石市)</u>  <u>宮古市田老野球場(宮古市)</u>  <u>織笠コミュニティ広場(山田町)</u>  <u>普代村民庭球場(普代村)</u></p> <p>2 <u>国庫補助を活用しない施設(4施設)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市単独事業等により復旧済  <u>宮古運動公園(宮古市)</u>  <u>宮古市姉ヶ崎サン・スポーツランド(宮古市)</u>  <u>宇部マレットゴルフ場(久慈市)</u></li> <li>・現状のまま使用  <u>久慈総合運動場(久慈市)</u></li> </ul>	<p><u>関係市町村から提出された交付申請書について、令和2年8月17日付けで国へ進達済</u></p> <p><u>令和2年9月中に交付決定見込みであり、年度内に全ての補助対象の復旧事業は完了予定</u></p>

（令和2年9月1日現在）

※下線部は前回（R2.3.24）本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
自然公園施設の復旧	<p>○ 被災した自然公園施設の整備費を措置し、<u>着工可能な箇所から工事に着手</u> ※国庫補助事業                  【R元. 9月補正予算（30百万円）】                  【R2. 2月現計予算（126百万円）】                  →いずれもR2年度に繰越のうえ、<u>工事発注済（4か所）。年度末までに工事完了見込み</u>                  【R2. 当初予算（100百万円）】                  →年内に全ての工事発注予定（一部対策工法検討中）</p>	<p>環境省東北地方環境事務所と連携し、早期の完成を目指し工事を実施</p>
災害廃棄物処理	<p>○ <u>被災市町村に対し、分別・処理に係る助言等を実施（被災家屋等解体廃棄物を含め、順次処理実施中）</u>                  ○ <u>被災10市町村のうち、岩泉町、野田村及び洋野町がR元年度末までに、田野畑村がR2年7月末までにそれぞれ処理終了</u>                  ○ <u>残る6市町村についても、R2年度末までに処理が完了する見込み</u></p>	<p>早期処理の完了に向けて、市町村への助言等を実施</p>

(令和2年9月1日現在)

※下線部は前回 (R2.3.24) 本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向																																																		
1 被災者の住宅再建支援	<p>① 被災者生活再建支援法                      被災者生活再建支援法が適用された市町村における全壊及び大規模半壊の住家被害を受けた世帯に対し、最大300万円の支援金を支給                      本県では、4市町に適用（山田町（R元.11.1）、宮古市、釜石市（11/6）、久慈市（11/15））                      &lt;市町村別申請件数及び決定件数（9月1日現在）&gt;</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">申請件数</th> <th style="text-align: center;">決定件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">宮古市</td> <td style="text-align: center;">67 (+6)</td> <td style="text-align: center;">62 (+11)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">久慈市</td> <td style="text-align: center;">13 (+4)</td> <td style="text-align: center;">12 (+5)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">釜石市</td> <td style="text-align: center;">21 (+7)</td> <td style="text-align: center;">17 (+8)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">山田町</td> <td style="text-align: center;">59 (+9)</td> <td style="text-align: center;">58 (+19)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">160 (+26)</td> <td style="text-align: center;">149 (+43)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※基礎支援金の支給決定：94.6% (+14.6ポイント)                      住家被害を受けた93世帯のうち88世帯の基礎支援金が支給決定（決定件数には加算支援金を含む）。</p> <p>② 被災者生活再建支援金支給補助                      被災者生活再建支援制度が適用とならない市町村における全壊及び大規模半壊の住家被害を受けた世帯に対し、同制度と同等の支援を行うほか、同制度の対象とならない半壊及び床上浸水世帯に対しても支援金を支給                      （被災者支援）【R元 9月補正予算（227百万円）】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">県単</span>                      【R2 2月現計予算（147百万円）】                      【R2 当初予算（25百万円）】（計上）                      &lt;市町村別支給件数（9月1日現在）&gt;</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">支給件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">宮古市</td> <td style="text-align: center;">322 (+31)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">大船渡市</td> <td style="text-align: center;">7 (+1)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">久慈市</td> <td style="text-align: center;">156 (+13)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">一関市</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">陸前高田市</td> <td style="text-align: center;">1 (+1)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">釜石市</td> <td style="text-align: center;">101 (+1)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">滝沢市</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">大槌町</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">山田町</td> <td style="text-align: center;">44 (+1)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">岩泉町</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">田野畑村</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">普代村</td> <td style="text-align: center;">51 (+14)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">野田村</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">洋野町</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合計</td> <td style="text-align: center;">728 (+62)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※基礎支援金等の支給完了：76.9% (+5.9ポイント)</p>		申請件数	決定件数	宮古市	67 (+6)	62 (+11)	久慈市	13 (+4)	12 (+5)	釜石市	21 (+7)	17 (+8)	山田町	59 (+9)	58 (+19)	合計	160 (+26)	149 (+43)		支給件数	宮古市	322 (+31)	大船渡市	7 (+1)	久慈市	156 (+13)	一関市	8	陸前高田市	1 (+1)	釜石市	101 (+1)	滝沢市	4	大槌町	0	山田町	44 (+1)	岩泉町	11	田野畑村	10	普代村	51 (+14)	野田村	8	洋野町	5	合計	728 (+62)	<p>引き続き、各被災市町村と連携し、支援金の早期支給等、被災者の生活再建を支援していく。</p>
	申請件数	決定件数																																																		
宮古市	67 (+6)	62 (+11)																																																		
久慈市	13 (+4)	12 (+5)																																																		
釜石市	21 (+7)	17 (+8)																																																		
山田町	59 (+9)	58 (+19)																																																		
合計	160 (+26)	149 (+43)																																																		
	支給件数																																																			
宮古市	322 (+31)																																																			
大船渡市	7 (+1)																																																			
久慈市	156 (+13)																																																			
一関市	8																																																			
陸前高田市	1 (+1)																																																			
釜石市	101 (+1)																																																			
滝沢市	4																																																			
大槌町	0																																																			
山田町	44 (+1)																																																			
岩泉町	11																																																			
田野畑村	10																																																			
普代村	51 (+14)																																																			
野田村	8																																																			
洋野町	5																																																			
合計	728 (+62)																																																			

課題	現在の対応状況	今後の対応方向																														
	<p>住家被害を受けた 942 世帯のうち 724 世帯の基礎支援金等が支給完了（支給件数には加算支援金を含む）。</p> <p>③ 住宅の応急修理  災害によって半壊や大規模半壊等の住家被害を受け、応急的に住宅を修理することで居住可能となる世帯への修理費を支給  （被災者支援）【R元 9月補正予算（654 百万円）】  【R2 2月現計予算（410 百万円）】  〈市町村別受付件数及び修理完了件数（9月1日現在）〉</p> <table border="1" data-bbox="336 622 1121 1010"> <thead> <tr> <th></th> <th>受付件数</th> <th>完了件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>宮古市</td> <td>233 (+20)</td> <td>233 (+49)</td> </tr> <tr> <td>久慈市</td> <td>97 (+ 1)</td> <td>97 (+ 3)</td> </tr> <tr> <td>釜石市</td> <td>40 (△1)</td> <td>40 (+ 5)</td> </tr> <tr> <td>山田町</td> <td>56 (+ 2)</td> <td>53 (+15)</td> </tr> <tr> <td>岩泉町</td> <td>7</td> <td>7 (+ 1)</td> </tr> <tr> <td>普代村</td> <td>33</td> <td>33 (+ 2)</td> </tr> <tr> <td>野田村</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>洋野町</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>471 (+22)</td> <td>468 (+75)</td> </tr> </tbody> </table> <p>※応急修理の完了：99.4%（+11.9ポイント）  受付件数 471 件のうち 468 件の修理完了。</p> <p>④ 仮設住宅の整備  ・ 応急仮設住宅の一時使用及び供与戸数：5市町村 21 戸  （宮古市、釜石市、久慈市、山田町、普代村）  （震災仮設住宅一時使用 8 戸、みなし仮設住宅 13 戸）  ・ 山田町（8 戸）にて震災仮設住宅を一時使用している。  ・ 山田町（1 戸）、宮古市（9 戸）、久慈市（1 戸）及び普代村（1 戸）、釜石市（1 戸）へ、みなし仮設住宅提供済  （被災者支援）【R元 9月補正予算（54 百万円）】  【R2 2月現計予算（42 百万円）】  【R2 当初予算（46 百万円）】（計上）</p> <p>※ 当初、市町村からの確認により、最大で 92 戸と見込んでいたが、公営住宅への入居や自宅の応急修理希望となったことなどにより、必要戸数が減っていること。</p>		受付件数	完了件数	宮古市	233 (+20)	233 (+49)	久慈市	97 (+ 1)	97 (+ 3)	釜石市	40 (△1)	40 (+ 5)	山田町	56 (+ 2)	53 (+15)	岩泉町	7	7 (+ 1)	普代村	33	33 (+ 2)	野田村	3	3	洋野町	2	2	合計	471 (+22)	468 (+75)	<p>現在、震災仮設住宅を一時使用しているが、今後、応急修理の進捗状況等を踏まえ、台風第 19 号災害による応急仮設住宅へ変更し、供与する。</p> <p>引き続き、各被災市町村と連携し、みなし仮設住宅を供与する。</p>
	受付件数	完了件数																														
宮古市	233 (+20)	233 (+49)																														
久慈市	97 (+ 1)	97 (+ 3)																														
釜石市	40 (△1)	40 (+ 5)																														
山田町	56 (+ 2)	53 (+15)																														
岩泉町	7	7 (+ 1)																														
普代村	33	33 (+ 2)																														
野田村	3	3																														
洋野町	2	2																														
合計	471 (+22)	468 (+75)																														



課題	現在の対応状況	今後の対応方向
2 被災者の生活支援	<p>○ 国保医療費の減免 市町村が、被災した国民健康保険の被保険者の医療費の一部負担金を免除する際に特別交付金を交付 (被災者支援)【R元 12月補正予算 (20百万円)】 【R2 2月現計予算 (20百万円)】</p> <p>※令和元年度は17,000千円を交付 ※介護サービス、障害福祉サービス利用者負担減免は国から市町村へ直接交付 ※市町村は、令和2年9月末までは国の特別調整交付金(台風19号関係)による財政支援(所要額の10/10)が継続されるが、10月以降は国の特別調整交付金(災害一般)による財政支援(所要額の8/10)に移行することとなる。</p>	引き続き、各被災市町村と連携し、特別交付金の交付を行っていく。
3 医療機関の災害復旧	<p>○ 災害復旧に係る協議書を国へ進達 ○ 令和2年3月5日に災害査定が実施される予定であったが、査定官の新型コロナウイルス感染症対応のため、<u>書面査定に変更(6月上旬に国に書類を送付し、現在査定中)</u> 2医療機関(直接補助)</p>	医療機関との連絡を密にし、国庫補助手続き等の支援を行う。
4 社会福祉施設等の災害復旧	<p>○ 災害復旧に係る協議書を国へ進達 ○ 災害査定終了(R2.2.12~14) ○ 設整備分は各施設へ補助金交付済み ○ 施設整備分は各施設へ補助金交付決定通知済み</p> <p>国庫補助協議施設 【施設】 ・ 児童福祉施設 2施設 ※事前着工・復旧済み 補助協議金額 28,837千円 補助金額 23,867千円</p> <p>【設備】 ・ 老人福祉施設 4施設 補助対象事業費 15,301千円 補助金額 8,580千円</p> <p>(復旧)【R元 9月補正予算 (67百万円)】 【R2 2月現計予算 (43百万円)】 【R2 繰越予算 (43百万円)】(計上)</p>	引き続き、各設置主体と連携し、残る施設補助金の交付手続きを進めていく。
5 被災した学生の就学支援について	<p>○ 看護師養成所授業料等条例及び施行規則の改正(R元・12月) 令和元年台風第19号により下記の被害を受けたと認められる者に係る入学選考料、入学料及び寄宿舍料の免除を規定</p> <p>①住居の全壊又は半壊 ②住居の流失 ③学資を主として負担している者の属する世帯の収入の著しい減少</p> <p>授業料については、同条例及び施行規則の規定により対応</p>	各県立学校等を通じ、制度を周知

課題	現在の対応状況	今後の対応方向																																																		
6 義援金について	<p>○ 全国から寄せられた義援金約3億8千万円の被災市町村への二次配分を令和2年4月28日に実施</p> <p>■ 義援金の受付状況（令和2年9月1日現在） 376,193,876円</p> <p>■ 配分総額及び留保額</p> <table border="1" data-bbox="336 434 1128 1093"> <thead> <tr> <th>被災区分</th> <th>配分単価</th> <th>被害件数</th> <th>配分額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>死者</td> <td>450,000円</td> <td>3人</td> <td>1,350,000円</td> </tr> <tr> <td>重傷者</td> <td>225,000円</td> <td>3人</td> <td>675,000円</td> </tr> <tr> <td>全壊</td> <td>450,000円</td> <td>44世帯</td> <td>19,800,000円</td> </tr> <tr> <td>半壊</td> <td>225,000円</td> <td>706世帯</td> <td>158,850,000円</td> </tr> <tr> <td>一部損壊（準半壊）</td> <td rowspan="2">45,000円</td> <td>107世帯</td> <td>4,815,000円</td> </tr> <tr> <td>床上浸水</td> <td>124世帯</td> <td>5,580,000円</td> </tr> <tr> <td>一部損壊（10%未満）</td> <td rowspan="2">22,500円</td> <td>535世帯</td> <td>12,037,500円</td> </tr> <tr> <td>床下浸水</td> <td>810世帯</td> <td>18,225,000円</td> </tr> <tr> <td>配分総額</td> <td></td> <td></td> <td>221,332,500円 (A)</td> </tr> <tr> <td>初回配分済額 (R1.12)</td> <td></td> <td></td> <td>151,650,000円 (B)</td> </tr> <tr> <td>二次配分額 (R2.4)</td> <td></td> <td></td> <td>69,682,500円 (A-B)</td> </tr> <tr> <td>留保額</td> <td></td> <td></td> <td>154,861,376円</td> </tr> </tbody> </table>	被災区分	配分単価	被害件数	配分額	死者	450,000円	3人	1,350,000円	重傷者	225,000円	3人	675,000円	全壊	450,000円	44世帯	19,800,000円	半壊	225,000円	706世帯	158,850,000円	一部損壊（準半壊）	45,000円	107世帯	4,815,000円	床上浸水	124世帯	5,580,000円	一部損壊（10%未満）	22,500円	535世帯	12,037,500円	床下浸水	810世帯	18,225,000円	配分総額			221,332,500円 (A)	初回配分済額 (R1.12)			151,650,000円 (B)	二次配分額 (R2.4)			69,682,500円 (A-B)	留保額			154,861,376円	<p>義援金の募集は令和2年3月31日で終了</p> <p>最終配分は令和2年12月予定</p>
被災区分	配分単価	被害件数	配分額																																																	
死者	450,000円	3人	1,350,000円																																																	
重傷者	225,000円	3人	675,000円																																																	
全壊	450,000円	44世帯	19,800,000円																																																	
半壊	225,000円	706世帯	158,850,000円																																																	
一部損壊（準半壊）	45,000円	107世帯	4,815,000円																																																	
床上浸水		124世帯	5,580,000円																																																	
一部損壊（10%未満）	22,500円	535世帯	12,037,500円																																																	
床下浸水		810世帯	18,225,000円																																																	
配分総額			221,332,500円 (A)																																																	
初回配分済額 (R1.12)			151,650,000円 (B)																																																	
二次配分額 (R2.4)			69,682,500円 (A-B)																																																	
留保額			154,861,376円																																																	

（令和2年9月1日現在）

※下線部は前回（R2.3.24）本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
1 被災した中小企業の施設・設備の復旧等の支援	<p>○中小企業災害復旧資金（被災事業者支援）                  【R元 9月補正予算 415百万円】<u>県単</u>                  【R2 当初予算 354百万円】                  （事業概要）                  ・被災した中小企業者に対して、復旧等に必要な資金を融資するため、金融機関に貸付原資の一部を預託                  ・新規の貸付は令和2年3月31日で終了し、令和2年度は金融機関に対して貸付残高に応じた預託を実施                  貸付実績 50件、401百万円</p> <p>○中小企業災害復旧資金保証料補給補助（被災事業者支援）                  【R元 9月補正予算 12百万円】                  【R2 2月現計予算 0.9百万円】<u>県単</u>                  【R2 当初予算 21百万円】                  （事業概要）                  中小企業災害復旧資金を借り入れた者に対して、融資に係る保証料全額を補給し、負担を軽減するため、岩手県信用保証協会に補助（対応状況（両事業共通））                  ・令和元年11月18日から令和2年3月31日まで新規貸付を実施                  ・令和元年度は、ホームページや関係機関を通じた制度の周知を実施するとともに、金融機関等に対し、被災中小企業者への円滑な資金供給を要請</p>	<p>○ <u>貸付残高が無くなるまで毎年度、金融機関に預託を行う。</u></p> <p>○ <u>貸付残高が無くなるまで毎年度、岩手県信用保証協会に対する保証料補給補助を行う。</u></p>

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
	<p>○地域企業再建支援事業費補助（被災事業者支援）</p> <p>【R元 9月補正予算 200百万円】※地域なりわい再生緊急対策交付金で予算措置  【R元 12月補正後 720百万円】※地域企業再建支援事業費補助に組替  【R2 2月現計予算 952百万円】<u>県1/3・国2/3</u>  <u>【R2 繰越予算 951百万円】</u></p> <p>（事業概要）  被災した事業者の復旧に要する経費の4分の3を市町村へ補助  【国の対策パッケージ】</p> <p>（対応状況）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村と連携し、被災中小企業者向け制度説明会を実施  （令和元年12月 久慈市、令和2年1月 宮古市・普代村）</li> <li>・各市町村に活用意向調査を行った結果、9市町村（宮古市、久慈市、一関市、釜石市、山田町、岩泉町、田野畑村、普代村及び野田村）が活用</li> <li>・第1次募集  募集期間：<u>令和2年1月6日～令和2年2月14日</u>  採択件数：<u>2件 954,750円</u>  （久慈市1件 255,000円、釜石市1件 699,750円）</li> <li>・第2次募集  募集期間：<u>令和2年3月5日～令和2年5月20日</u>  採択件数：<u>53件 145,125,693円</u>  （宮古市22件13,068,820円、久慈市10件9,366,855円、釜石市3件72,497,405円、山田町4件19,123,710円、田野畑村1件4,301,461円、普代村12件26,366,513円、野田村1件400,929円）</li> <li>・第3次募集  募集期間：<u>令和2年7月27日～令和2年10月20日</u></li> </ul>	<p>○市町村や商工団体と連携し、補助事業の円滑な実施を図り、被災した中小企業者の事業再建を支援していく。</p>
<p>【国の対策パッケージ：国が直接補助】</p> <p>○小規模事業者持続化補助金（被災小規模事業者再建事業）</p> <p>（事業概要）  被災した小規模事業者が、機械・車両購入、店舗改装から広告宣伝まで事業再建に取り組む費用の3分の2を補助</p> <p>（対応状況）</p> <p>【令和元年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・募集期間：令和元年12月17日～令和2年1月17日</li> <li>・採択件数：10件（宮古市2件、大船渡市1件、久慈市3件、一関市1件、普代村3件）</li> </ul> <p>【令和2年度】</p> <p>第1回 ・募集期間：<u>令和2年4月6日～令和2年5月15日</u>  ・採択件数：<u>2件（岩泉町1件、野田村1件）</u></p> <p>第2回 ・募集期間：<u>令和2年5月16日～令和2年7月10日</u>  ・採択件数：<u>3件（金ヶ崎町2件、普代村1件）</u></p> <p>○商店街補助金（商店街にぎわい創出事業）</p> <p>（事業概要）  商店街が集客イベントに取り組む費用を補助（補助率：直接被害は定額、間接被害は3分の2）</p> <p>（対応状況）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・募集期間：令和元年11月13日～令和2年1月8日</li> <li>・採択件数：8件（宮古市3件、大船渡市1件、花巻市1件、一関市2件、釜石市1件）</li> </ul>		

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
<p>2 県・市町村の観光施設の復旧等の取組</p>	<p>○船越家族旅行村災害復旧事業費（復旧）  【R元 9月補正予算 19百万円】<u>県単</u></p> <p>（事業概要）  土砂流入等の被害を受けた船越家族旅行村の復旧工事を実施</p> <p>（対応状況）  令和2年3月、土砂等撤去済</p> <p>○地域なりわい再生緊急対策交付金（復旧）  【R元 9月補正予算 200百万円】  【R2 2月現計予算 39百万円】<u>県1/2</u>  【R2 繰越予算 9百万円】</p> <p>（事業概要）  観光施設の復旧等に要する経費を、甚大な被害を受けた市町村に交付</p> <p>（対応状況）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和元年11月19・20日 宮古市・久慈市において国と合同で事業説明会を開催</li> <li>・ 令和2年2月21日 対象市町村から事業実施計画書を受付</li> <li>・ 令和2年3月上旬～ 対象市町村からの事業実施計画を踏まえ、交付額の内定及び交付決定</li> </ul> <p><u>・ 4市町村9施設の復旧事業に対し交付（事業完了）</u>  <u>・ 2市町村3施設の復旧事業に対し、令和2年度に交付予定</u></p>	

課題	現在の対応状況	今後の対応方向																		
3 落ち込んだ観光需要の早期回復及び喚起	<p>○いわてふっこう割事業費（被災事業者支援） 【R元 12月補正予算 46百万円】<u>国10/10</u></p> <p>（事業概要）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光需要を回復及び喚起するため、国の観光支援事業費補助金を活用し、県内での1泊以上の旅行・宿泊料金の割引を支援</li> <li>・県内宿泊施設での宿泊が対象 〔宿泊料金ごとの助成限度額〕</li> </ul> <table border="1" data-bbox="395 546 1161 797"> <thead> <tr> <th></th> <th>1人1泊当たりの 宿泊料金（税抜）</th> <th>1人1泊当たりの 助成限度額</th> <th>旅行者1人当たりの 助成限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">日本人 旅行者</td> <td>10,000円以上</td> <td>5,000円</td> <td rowspan="3">1旅行当たり 15,000円</td> </tr> <tr> <td>5,000円以上</td> <td>3,000円</td> </tr> <tr> <td>3,000円以上</td> <td>1,000円</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">外国人 旅行者</td> <td>10,000円以上</td> <td>5,000円</td> <td rowspan="2">1旅行当たり 50,000円</td> </tr> <tr> <td>5,000円以上</td> <td>3,000円</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・対象期間は、以下のとおり。 <ul style="list-style-type: none"> <li>① 災害救助法適用市町村 令和2年2月3日（月）～3月1日（日）の宿泊分</li> <li>② その他市町村 令和2年2月10日（月）～3月1日（日）の宿泊分</li> </ul> </li> </ul> <p>（対応状況）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和2年1月9日・10日 宮古市・盛岡市において説明会、 県ホームページで周知</li> <li>・令和2年1月20日～31日 実施計画受付</li> <li>・令和2年2月3日又は10日～3月1日 対象期間</li> <li>・20市町村94施設が実施、宿泊者数は9,438人泊 <u>（44,057,840円執行し事業完了）</u></li> </ul> <p>○地域なりわい再生緊急対策交付金（復旧）（再掲） 【R元 9月補正予算 200百万円】 【R2 2月現計予算 39百万円】<u>県1/2</u> 【R2 繰越予算 9百万円】</p> <p>（事業概要） 観光・物産PRイベント等に要する経費を、甚大な被害を受けた市町村へ交付</p> <p>（対応状況）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年11月19・20日 宮古市・久慈市において国と合同で事業説明会を開催</li> <li>・令和2年2月21日 対象市町村から事業実施計画書を受付</li> <li>・令和2年3月上旬～ 対象市町村からの事業実施計画を踏まえ、交付額の内定及び交付決定</li> <li>・<u>3市町村8イベントに対し交付（事業完了）</u></li> </ul>		1人1泊当たりの 宿泊料金（税抜）	1人1泊当たりの 助成限度額	旅行者1人当たりの 助成限度額	日本人 旅行者	10,000円以上	5,000円	1旅行当たり 15,000円	5,000円以上	3,000円	3,000円以上	1,000円	外国人 旅行者	10,000円以上	5,000円	1旅行当たり 50,000円	5,000円以上	3,000円	
	1人1泊当たりの 宿泊料金（税抜）	1人1泊当たりの 助成限度額	旅行者1人当たりの 助成限度額																	
日本人 旅行者	10,000円以上	5,000円	1旅行当たり 15,000円																	
	5,000円以上	3,000円																		
	3,000円以上	1,000円																		
外国人 旅行者	10,000円以上	5,000円	1旅行当たり 50,000円																	
	5,000円以上	3,000円																		

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
<p>【国の対策パッケージ：国が直接支援】</p> <p>○地域の魅力発信による消費拡大事業 (事業概要) 被災地域の復興に向けた風評被害払拭や旅行者による需要喚起のため、当該地域にある地域資源の魅力を、メディア・インフルエンサー等の招聘や商談会・セミナー等を通じて情報発信・PR</p> <p>○観光需要喚起に向けた対策（訪日プロモーション） (事業概要)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪日数の伸びの早急な回復を図るため、メディア・旅行会社・旅行者に対し、正確な情報を発信</li> <li>・現地の報道ぶりや訪日旅行の予約状況など各市場の状況を踏まえつつ、各地の復旧状況にあわせ、被災地域を対象としたプロモーションを集中的に実施</li> </ul>		
<p>4 被災した学生の就学支援について</p>	<p>○職業能力開発校条例の改正（R元 12月議会）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年台風第19号により下記の被害を受けたと認められる者について、高等技術専門校（千厩、宮古、二戸）の入校検定料、入校料及び寄宿舎料の免除を規定</li> </ul> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>①住居の全壊又は半壊</li> <li>②住居の流失</li> <li>③学資を主として負担している者の属する世帯の収入の著しい減少</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・授業料については、同条例及び施行規則の規定により減免</li> </ul> <p>○産業技術短期大学校条例の改正（R元 12月議会）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和元年台風第19号により下記の被害を受けたと認められる者について、産業技術短期大学校（本校、水沢校）の入学検定料、入学料及び寄宿舎料の免除を規定</li> </ul> <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>①住居の全壊又は半壊</li> <li>②住居の流失</li> <li>③学資を主として負担している者の属する世帯の収入の著しい減少</li> </ul> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>・授業料については、同条例及び施行規則の規定により減免</li> </ul>	<p>○ 各高等技術専門校等を通じ、制度を周知する。</p> <p>○ 各産業技術短期大学校等を通じ、制度を周知する。</p>

（令和2年9月1日現在）

※下線部は前回（R2.3.24）本部会議からの変更箇所

## 1 農業分野

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
(1) 農業施設・機械の復旧	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 農業施設（畜舎、園芸用ハウス等）や機械の復旧等に係る経費の一部を補助（被災農業者緊急支援事業）                      【R元9月補正予算（131百万円）】<u>国庫</u>                      【R22月現計予算（66百万円）】                      【国の対策パッケージ・県の上乗せ補助】</li> <li>○ 市町村、JA等に対し、復旧対策に係る事業説明会を開催（R元年11月22日）</li> <li>○ <u>交付決定：R2年3月16日（52件）</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 事業完了予定：R2年9月</li> </ul>
(2) 営農再開に向けた支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 牧草・稲わらの流出等による代替粗飼料の確保を支援（農作物災害復旧対策事業）                      【R元9月補正予算（6百万円）】<u>県単</u>                      ○ <u>交付決定：R2年3月（3市町）</u>                      ○ <u>代替粗飼料確保数量 約193トン</u>                      ○ <u>事業完了：R2年3月</u></li> <li>○ ほ場等に堆積した稲わら等の処理を支援（持続的生産強化対策事業（産地緊急支援対策））                      【国の対策パッケージ・国の直接採択事業】                      ○ <u>事業完了：R2年3月</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>対応済み</u></li> <li>○ <u>対応済み</u></li> </ul>
(3) 販路の回復（落果・風害果のPR）	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 被害のあったりんご等の販売対策を実施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 被災りんごの加工支援 276トン（7JA）</li> <li>・ 枝擦れ果実の出荷支援 46トン（7JA）</li> </ul> </li> <li>○ 県産りんごのプロモーション（APPLE 2 WEEKS 2019）を実施                      （R元年12月1日～14日）                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県内百貨店や量販店、産直等での果実、加工品販売会、台風関連商品の販売等</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 対応済み</li> <li>○ 対応済み</li> </ul>



課題	現在の対応状況	今後の対応方向
(4) 農地・農業用施設の復旧	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 農地・農業用施設の災害復旧 (団体営農地等災害復旧事業(補助災)) 【R元 9月補正予算(338百万円)】<u>国庫</u> 【R2 2月現計予算(545百万円)】 【R2 当初予算(45百万円)】(計上) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 被災した市町村の要請に応じ、県の技術職員による被害調査や復旧工法の検討等の業務を支援</li> <li>・ 被害が甚大な久慈市及び洋野町には、県の技術職員が常駐し災害査定業務を支援</li> <li>・ 災害査定：実施済み (R元年12月2日～25日) (農地：56箇所、農業用施設：67箇所)</li> <li>・ 補助率増高申請：R2年1月16日</li> <li>・ 交付決定(123箇所) ↳ R2年3月19日～R2年6月22日</li> <li>・ 復旧対象：123箇所 うち121箇所契約済</li> </ul> </li> <li>○ 国庫補助等の対象とならない小規模な農地・農業用施設の災害復旧 (小規模農地等災害復旧事業) 【R元 9月補正予算(2百万円)】<u>県単</u> 【R2 2月現計予算(3百万円)】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 被災した市村において40箇所実施</li> <li>・ 交付決定：R2年2月21日～(40箇所)</li> </ul> </li> <li>○ 被災地域の就労機会の確保 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農林水産部所管の県営建設工事において、被災農林漁家を優先雇用するよう、工事受注者に協力を要請</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <u>市町村の災害復旧事業を支援</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>事業計画変更手続事務</u></li> <li>・ <u>補助金手続事務</u></li> <li>・ <u>工事の進捗管理</u></li> </ul> </li> <li>○ <u>工事完了予定：R3年6月</u></li> <li>○ <u>工事完了予定：R2年11月</u></li> </ul>
(5) 被災した学生の就学支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 農業大学校条例の改正 (R元年・12月議会) <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和元年台風第19号により下記の被害を受けたと認められる者に係る入学検定料、入学料の免除を規定  <div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 住居の全壊又は半壊</li> <li>② 住居の流失</li> <li>③ 学資を主として負担している者の属する世帯の収入の著しい減少</li> </ul> </div> </li> <li>・ 授業料については、同条例及び施行規則の規定により対応</li> </ul> </li> <li>○ 農業大学校のホームページ等を通じ、制度を周知</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 引き続き、農業大学校のホームページ等を通じ、制度を周知</li> </ul>

## 2 林業分野

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
(1) 林道施設の復旧	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 林道を管理する市町村に対し、測量設計業務と査定設計書の作成を支援</li> <li>○ 生活道として利用されている林道の被災箇所について、市町村が行う応急工事を支援</li> <li>○ 林道施設の災害復旧 (林道施設災害復旧事業) 【R元 9月補正予算(893百万円)】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国庫</span> 【R2 2月現計予算(793百万円)】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 災害査定：実施済み(44路線79箇所) (R元年12月16日 ~R2年1月10日)</li> <li>・ 補助率増高申請：R2年1月30日</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 市町村が行う災害復旧事業等を支援していく。</li> <li>○ 交付決定 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ R2年3月中旬~(79箇所)</li> <li>・ 発注済 (72箇所)</li> <li>・ 完了済 (4箇所)</li> </ul> </li> <li>○ 事業完了予定：R4年3月</li> </ul>
(2) 林地荒廃等の復旧	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 林地荒廃被害による再度災害を防止する治山施設を整備 (災害関連緊急治山事業) 【R元 9月補正予算(378百万円)】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国庫</span> 【R2 2月現計予算(267百万円)】 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事業費決定の通知：R元年11月28日、 R元年12月9日</li> </ul> </li> <li>(復旧治山事業等) 【R2 2月補正予算(58百万円)】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国庫</span> 【R2 当初予算(205百万円)】(計上) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; width: 40px; height: 1em; vertical-align: middle;">国庫</span></li> <li>○ 国の復旧事業の対象とならない林地荒廃等を復旧 (県単独治山事業) 【R元 9月補正予算(132百万円)】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">県単</span> 【R2 2月現計予算(65百万円)】</li> <li>(県単独治山災害復旧事業) 【R元 9月補正予算(97百万円)】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">県単</span> 【R2 2月現計予算(92百万円)】</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 発注時期 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ R2年8月1日~</li> </ul> </li> <li>○ 復旧対象 6件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 発注済 1件</li> <li>・ 発注予定 5件</li> </ul> </li> <li>○ 事業完了予定：R3年3月</li> <li>○ 発注時期 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ R2年9月下旬~</li> </ul> </li> <li>○ 復旧対象 7件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 発注予定 7件</li> </ul> </li> <li>○ 事業完了予定：R3年3月</li> <li>○ 発注時期 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ R2年2月8日~</li> </ul> </li> <li>○ 復旧対象 14件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 発注済 10件 うち復旧済 6件</li> <li>・ 発注予定 4件</li> </ul> </li> <li>○ 事業完了予定：R3年3月</li> <li>○ 発注時期 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ R元年12月18日~</li> </ul> </li> <li>○ 復旧対象 6件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 発注済 3件 うち復旧済 1件</li> <li>・ 発注予定 3件</li> </ul> </li> <li>○ 事業完了予定：R3年3月</li> </ul>

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 被害森林や作業道等の復旧を支援 (森林整備事業) 【R2 2月現計予算(100百万円)※】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国庫</span> ※9月補正予算から財源を組み替えたもの</li> <li>・ 事業主体が、作業道の復旧事業をR2年1月以降に順次発注し、<u>現在復旧作業中</u></li> </ul>	○ 市町村、森林組合等が行う復旧事業を支援していく。
(3) 林産施設等の復旧	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 木材加工流通施設の復旧支援 (林業・木材産業成長産業化促進対策) 【9月補正予算(9百万円)】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国庫</span> 【2月現計予算(0.8百万円)】</li> <li>・ <u>事業完了：R2年3月(6社)</u></li> </ul>	○ <u>対応済み</u>

### 3 水産分野

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
(1) 水産関係施設等の復旧 (サケ、マスふ化場を含む)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 水産関係共同利用施設の復旧等に係る経費の一部を補助 (水産業被災施設復旧整備事業) 【R元 9月補正予算(382百万円)】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">国庫</span> 【R2 2月現計予算(269百万円)】 【R2 繰越予算(269百万円)】 【国の対策パッケージ】</li> <li>・ 第1回採択事業要望調査完了 (R元年11月15日)</li> <li>・ 国の事業ヒアリング (R元年12月19日)</li> <li>○ <u>交付決定：R2年5月8日</u> ・ <u>7件(2市)</u></li> <li>○ <u>復旧完了3件、復旧中4件</u></li> <li>○ 水産物生産施設の早期復旧を図るため、施設の修繕、関連機器や資材の復旧等に要する経費を支援 (水産業復旧緊急支援対策事業) 【R元 9月補正予算(178百万円)】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">県単</span> 【R2 2月現計予算(43百万円)】</li> <li>・ 事前要望調査完了(R元年12月5日)</li> <li>○ 交付決定：R2年2月28日完了 ・ 31件(9市町村)</li> <li>○ <u>事業完了：R2年5月</u></li> <li>○ サケ等の種苗生産施設に係る堆積物の除去・処分に要する経費を支援 (水産業復旧緊急支援対策事業) 【R元 9月補正予算(178百万円)】<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">県単</span> 【R2 2月現計予算(43百万円)】</li> <li>・ 事前要望調査完了(R元年12月5日)</li> <li>○ 交付決定：R2年1月15日完了 ・ 7件(3市町村)</li> <li>○ <u>事業完了：R2年3月</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 事業完了予定：R3年2月</li> <li>○ <u>対応済み</u></li> <li>○ <u>対応済み</u></li> </ul>

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
(2) 漁港施設等の復旧	<p>○ 漁港施設の復旧 (漁港施設災害復旧事業) 【R元 9月補正予算 (60 百万円)】<u>国庫</u> 【R2 2月現計予算 (42 百万円)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 復旧対象：14 箇所 (4 市町)</li> <li>・ 復旧完了：2 箇所</li> <li>・ 災害査定：実施済 (R元年 12月9日～12日)</li> </ul> <p>○ 漁業用施設及び漁業集落環境施設の復旧 (漁業用施設災害復旧事業) 【R元 9月補正予算 (195 百万円)】<u>国庫</u> 【R2 2月現計予算 (122 百万円)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 復旧対象：1 箇所 (1 市)</li> <li>・ 災害査定：実施済 (R元年 12月9日～12日)</li> </ul> <p>(漁港関係災害関連事業のうち、災害関連漁業集落環境施設復旧事業) 【R元 9月補正予算(100 百万円)】<u>国庫</u> 【R2 2月現計予算 ( 19 百万円)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 復旧対象：2 箇所 (1 市)</li> <li>・ 応急仮工事完了済：2 箇所</li> <li>・ 災害査定：実施済 (R元年 12月9日～12日)</li> </ul> <p>○ 国の災害復旧事業の対象とならない漁港施設等の復旧 (県単独漁港災害復旧事業費) 【R元 9月補正予算 (244 百万円)】<u>県単</u> 【R2 2月現計予算 (196 百万円)】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 復旧対象：54 箇所 (10 市町村)</li> <li>・ <u>事業完了：R2年8月</u></li> </ul>	<p>○ 交付決定 ・ R2年3月23日完了 ・ 交付決定済 <u>14 箇所</u> ・ 発注済 <u>13 箇所</u>   <u>うち復旧完了 4 箇所</u></p> <p>○ 発注時期(県営分) ・ R2年2月28日～ ・ 対象 <u>2 箇所</u> ・ 発注済 <u>2 箇所</u></p> <p>○ 事業完了予定 <u>R3年2月</u></p> <p>○ 交付決定 ・ R2年2月18日完了 ・ 交付決定済 1 箇所 ・ 発注済 1 箇所</p> <p>○ <u>事業完了予定：R3年3月</u></p> <p>○ 交付決定 ・ R2年2月18日完了 ・ 交付決定済 2 箇所 ・ 発注済 1 箇所</p> <p>○ <u>事業完了予定：R3年3月</u></p> <p>○ <u>対応済み</u></p>

(令和2年9月1日現在)

※下線部は前回 (R2.3.24) 本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
1 県管理道路の通行止め	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 全面通行止め解除に向けた対応 (復旧)                      【R元 9月補正予算 (700 百万円)】                      【R2 2月現計予算 (620 百万円)】</li> <li>・ <u>3路線3箇所</u>で全面通行止め継続。                      水海大渡線 (釜石市両石町)                      桜峠平田線 (釜石市唐丹町)                      侍浜停車場阿子木線 (洋野町阿子木)  <del>姉帯戸田線 (九戸村戸田)</del></li> <li>・ <u>3箇所とも現在災害復旧工事実施中。</u></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <u>早期の通行止め解除に向け、工事の進捗を図る。</u></li> </ul>
2 被災した公共土木施設等の早期復旧等	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 公共土木施設等の早期復旧 (復旧)                      【R元 9月補正予算 (4,582 百万円)】                      【R2 2月現計予算 (3,078 百万円)】                      【R2 当初予算 (2,767 百万円)】</li> <li>・ 令和元年11月19日から始まった道路、河川等の被災箇所の災害査定が、<u>令和2年1月31日に終了。</u></li> <li>・ <u>公営住宅の災害査定が令和2年6月19日に終了。</u></li> <li>・ 県市町村合わせて、<u>885箇所、約150億円</u>が決定。</li> <li>・ 東日本大震災津波からの復旧・復興事業として工事实施中の道路の被災箇所については、<u>令和2年度の供用開始を目指すし、整備を推進中。</u></li> <li>○ 河川 (復旧)                      【R元 9月補正予算 (752 百万円)】                      【R2 2月現計予算 (742 百万円)】                      【R2 当初予算 (224 百万円)】</li> <li>・ 被災した護岸の補修、堆積土砂の撤去等を実施中。</li> <li>・ 家屋等の浸水被害があった河川については、洪水により河道に堆積した土砂の緊急的な撤去を進めるとともに、小屋畑川などでは、浸水範囲や洪水痕跡などの調査を踏まえ、事業導入に向けた検討を進めている。</li> <li>○ 砂防 (復旧)                      【R元 9月補正予算 (5,412 百万円)】                      【R2 2月現計予算 (2,720 百万円)】                      【R2 当初予算 (1,013 百万円)】</li> <li>・ 土砂災害が発生した箇所において、<u>応急対策を実施済。</u></li> <li>・ 10箇所において、<u>災害関連緊急砂防事業が事業採択。</u> (釜石市5箇所、山田町4箇所、岩泉町1箇所)</li> <li>・ <u>上記以外の箇所においても、砂防激甚災害対策特別緊急事業がR2新規事業採択 (釜石市7箇所、大槌町1箇所、岩泉町1箇所、田野畑村1箇所)。</u></li> <li>・ 4箇所において、<u>災害関連地域防災がけ崩れ対策事業が事業採択。</u> (田野畑村3箇所、普代村1箇所)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本復旧に向け速やかに工事を発注。</li> <li>・ 護岸の補修、堆積土砂の撤去等を推進。</li> <li>・ 再度の浸水被害防止に向けた必要な対策を検討。</li> <li>・ <u>早期の安全確保に向け、事業進捗を図る。</u></li> </ul>
3 住宅再建等への支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 応急仮設住宅等</li> <li>・ 県営住宅の一時避難供与体制を整備。</li> <li>○ 自力再建への支援</li> <li>・ 住宅金融支援機構等の支援情報を県ホームページ掲載により周知。</li> <li>・ 岩手県建築住宅センターによる住宅再建に向けた相談体制を整備。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 関係機関と連携した相談会等を開催。</li> </ul>

(令和2年9月1日現在)

※下線部は前回(R2.3.24)本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
1 公立小中学校施設の災害復旧事業について	(1) 学校施設 4市1町9校(小学校6校、中学校3校)において、公立学校施設災害復旧費を活用した復旧事業を申請し、 <u>文部科学省からのR2.3.2付け交付決定を市町へ通知(R2.3.4通知済)</u> 。 《文科省：公立学校施設災害復旧費》	<u>市町村の事業完了を確認後、国庫補助金の精算。</u>
	(2) 文化財・社会教育施設 県立の社会教育施設については、復旧済。 市町村立の施設や文化財について、 <u>軽微なものについては、復旧済。</u>	<u>被害が大きい山田町立鯨と海の科学館については、国庫補助を活用して、R2.10月に着工、R2年度内の復旧を予定。</u>
2 被災した児童生徒の就学支援について	(1) 県立学校授業料等条例の改正(R元・12月議会) 令和元年台風第19号により下記の被害を受けたと認められる者に係る入学選考料、入学料、通信制受講料及び寄宿舎料の免除を規定。 (①住居の全壊又は半壊 ②住居の流失 ③学資を主として負担している者の属する世帯の収入の著しい減少) 授業料については、同条例及び施行規則の規定により対応。	各市町村教育委員会、各県立学校等を通じ、制度を周知。
	(2) 被災児童生徒就学支援等事業交付金等 ・ 2市1町(19人)の交付申請を行い、文部科学省からのR2.2.20付け交付決定を市町へ通知(R2.2.25通知済) 《文科省：被災児童生徒就学支援等事業交付金》  ○被災児童生徒就学援助事業費補助【R2 2月補正予算(2,005千円)】【R2 当初予算(13,744千円)】(計上) ※ 台風19号対応分 ○高校奨学事業費補助【R2 2月補正予算(2,556千円)】【R2 当初予算(2,772千円)】(計上) ※ 台風19号対応分	<u>市町村の事業完了を確認し、国庫補助金の精算済。</u>

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
3 被災した児童生徒のこころのサポートについて	県内の公立学校に配置しているスクールカウンセラーや、東日本大震災津波の発災以降、沿岸部の教育事務所に配置している巡回型カウンセラーが定期的に学校を訪問している他、緊急の要請にも対応できる体制ができおり、児童生徒及び教職員の心のサポートに対応。	取組を継続。

(令和2年9月1日現在)

※下線部は前回 (R2.3.24) 本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
1 農業関係 (1) 飼料用とうもろこしの倒伏被害に伴う代替飼料の確保	管内全市町に対し、「農作物災害復旧対策事業」の要望調査を実施 (R元.11.8) 雫石町において同事業を活用。県は令和元年度9月補正予算措置済であり、町3月補正予算議決 (R元.3.10) 後、事務手続きを実施。 <雫石町からの要望> 飼料用とうもろこしの倒伏被害に伴う代替飼料確保対策の要望 (R元.11.18) ・戸数 1戸 (酪農家) ・被害面積 5.0ha ・事業費 (実績) 3,093千円 ・事業主体 新岩手農協南部地域酪農生産部会 ※「農作物災害復旧対策事業」の補助率 県：1/3、市町村：1/3 <対応状況> ・ <u>県補助金支出 (R元4.15)</u>	・代替飼料の購入 (遡及適用が可能であり、 <u>必要量 (139.2t) 購入済み</u> )
(2) 被害施設の復旧	令和元年度強い農業・担い手づくり総合支援交付金 (被災農業者支援型) を実施 (雫石町) 事業費合計 <div style="text-align: right; margin-right: 20px;">                     7,125千円                      畜舎 (酪農) 2件 4,514千円                      畜産関係施設 (堆肥舎) 2件 1,654千円                      農作業用施設 (作業小屋) 1件 957千円                 </div> <対応状況> ・被災案件5件のうち4件は元年度内に完了・支出済 ・1件 (酪農畜舎) は繰越により対応	・繰越の1件分については、 <u>9月中に事業完了予定</u>
(3) 台風被害に対応した技術支援	農作物技術情報の提供による事後対策及び被害防止の周知・指導 ・被害発生直後、デントコーン倒伏があった農家に対し、刈取時の対応を現地指導	・栽培指導会等での技術支援・情報提供 (台風来襲時の対応についての事前周知等)
2 土木関係 (1) 公共土木施設の早期復旧	公共土木施設の災害査定の実施 (R元.12.16~20 第3次災害査定結果) ・河川災害5件： 一級河川松川 (八幡平市山後橋下地区ほか) 3件、 一級河川安比川 (八幡平市黒沢地区ほか) 2件、決定額 140,033千円 ・砂防施設災害1件：八幡平市妻の神公園地区 決定額 34,086千円 災害復旧工事の実施 全工事について <u>3月下旬契約済、施工中</u>	・R2年度末全工事完成予定



(令和2年9月1日現在)

※下線部は前回 (R2.3.24) 本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
1 道路や河川の早期復旧・整備	○災害査定終了 (R1.12.16~26) ○本復旧に向けた工事発注状況 発注予定件数及び査定決定額 件数 50件 985,896千円 県工事 16件 370,195千円 市町工事 34件 615,701千円 ○うち発注済 (R2.9.1現在) 件数 39件 県工事 10件 市町工事 29件	○未発注工事の発注準備を進める ○工事は令和2年度中に完了予定 【県・市町の内訳 (発注予定件数)】 県 16件 (道路3、河川13) 市町 34件 (道路17、河川17) 計 50件 (道路20、河川30) 【各センターの内訳 (発注予定件数)】 県南土木部 7件 163,369千円 (道路1、河川3、奥州市1、 金ヶ崎町2) 一関土木C20件 202,281千円 (道路1、河川4、一関市7、 平泉町8) 千厩土木C23件 620,246千円 (道路1、河川6、一関市16)
2 農地等の被災箇所の早期復旧	○国の災害復旧事業等を活用した早期復旧に向け、職員の派遣等により復旧工法の助言や被害額の算定を支援 ○災害査定終了 (R1.12.9~25) ○国庫補助率増高申請済 (R2.1.15) ○市町において、3月までに工事契約済 発注件数及び契約額 件数 38件 112,299千円 農地 21件 54,096千円 農業用施設 17件 58,203千円 うち工事完了件数 (R2.9.1現在) 件数 31件 農地 17件 農業用施設 14件 ○営農等の再開状況 ・復旧した農地 17か所で営農を開始 ・復旧した施設 14か所及び暫定復旧した施設を含め、すべての施設で用水を通水し支障なく営農を開始	○工事の完了見込 一関市 農地4件 (12月中旬) 農業用施設3件 (1月中旬) 【市町の内訳 (発注件数)】 一関市 29件 (農地19、施設10) 奥州市 7件 (農地2、施設5) 金ヶ崎町 2件 (農地0、施設2) 計 38件 (農地21、施設17) 【市町の内訳 (工事完了件数)】 一関市 22件 (農地15、施設7) 奥州市 7件 (農地2、施設5) 金ヶ崎町 2件 (農地0、施設2) 計 31件 (農地17、施設14)
3 復旧業務に対する業務支援状況	○支援先 (専従) 沿岸土木部、宮古土木センター ○支援業務 公共土木施設の災害復旧 ○期間及び人数 (令和元年度) 県南土木: 12月1日~1月17日、1名分 花巻土木: 1月7日~31日、1名分 遠野土木: 12月1日~27日、1名分	○今後も関係部局等からの要請に基づき必要な支援を実施していく。

(令和2年9月1日現在)

※下線部は前回 (R2. 3. 24) 本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
1 災害復旧工事の着実な推進	<p>(1) 被害状況等 [※県：県事業、市町村：市町村事業]</p> <p>① 土木関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 552 箇所 [県 105、市町村 447]</li> <li>工事費 10,659,518 千円</li> <li>発注済(県) 79 箇所</li> <li style="padding-left: 20px;">(市町村) 196 箇所</li> <li>完成済(県) 6 箇所</li> <li style="padding-left: 20px;">(市町村) 18 箇所</li> </ul> <p>② 農林関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農地・農業用施設 17 箇所 [市町村 17]</li> <li>工事費 226,165 千円</li> <li>・ 林道施設 25 路線 [県 1、市町村 24]</li> <li>工事費 472,382 千円</li> <li>・ 治山施設</li> <li>林地荒廃被害対策の治山施設の整備 20 箇所</li> <li>事業費 560,063 千円</li> </ul> <p>③ 水産関係</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 漁港施設等 16 箇所 [県 2、市町村 14]</li> <li>工事費 555,133 千円</li> <li>・ サケ孵化場等 7 箇所 [市町村 7]</li> <li>事業費 435,587 千円</li> </ul>	<p>(1) 工事完成等</p> <p>調整の整った地区から順次、災害復旧工事を発注し、早期の復旧を目指す。</p> <p>① 土木関係 (県 105、市町村 447)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ R2 年度完成</li> <li style="padding-left: 20px;">(8月末までの完成箇所を除く)</li> <li style="padding-left: 40px;">(県) 73 箇所</li> <li style="padding-left: 40px;">(市町村) 158 箇所</li> <li>・ R3 年度完成 (県) 26 箇所</li> <li style="padding-left: 40px;">(市町村) 271 箇所</li> </ul> <p>② 農林関係</p> <p>≪農地・農業用施設(市町村 17)≫</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ R2 年度完成予定 17 箇所</li> <li style="padding-left: 20px;">(R2年度の営農に支障ないよう復旧。)</li> </ul> <p>≪林道施設(県・市町村 25)≫</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ R2 年度完成 17 路線</li> <li>・ R3 年度完成 8 路線</li> </ul> <p>≪治山施設(県 20)≫</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ R元年度完成 3 箇所</li> <li>・ R2 年度完成 11 箇所</li> <li>・ R3 年度以降完成 6 箇所</li> </ul> <p>③ 水産関係</p> <p>≪漁港施設等(県・市町村 16)≫</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ R元年度完成 2 箇所</li> <li>・ R2 年度完成 14 箇所</li> <li style="padding-left: 20px;">(R2年度 14 箇所のうち 2 箇所は復旧済。)</li> </ul> <p>≪サケ孵化場等(市町村 7)≫</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ R元年度完成 2 箇所</li> <li>・ R2 年度完成 5 箇所</li> <li style="padding-left: 20px;">(R2年度 5 箇所のうち 1 箇所は復旧済。サケ孵化場は R2 年度の生産に支障のないよう復旧。)</li> </ul>
2 災害対応に係る県外からの応援	<p>土砂災害対策及び林道災害復旧の対応ため、県外から派遣された応援職員 3 名が配属</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 農林部 1 名 [富山県] (R2. 1. 1~R2. 3. 31)</li> <li>・ 宮古農林(林務室) 1 名 [秋田県] (R元. 12. 1~R3. 3. 31)</li> <li>・ 土木部 1 名 [東京都] (R2. 4. 1~)</li> </ul>	<p>応援派遣期間：~R3. 3. 31</p>

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
3 被災市町村への支援	<p>(1) 台風災害検証委員会への参画 検証委員として振興局職員が参画し、土砂災害防止の観点から、技術助言等を実施。</p> <p>① 山田町田の浜地区台風第19号水害検証委員会 (R元. 11. 28第1回、R2. 2. 10第2回、R2. 3. 16第3回委員会開催、R2. 3. 24町に検証結果報告書を提出) ・住民説明会への同席 (R2. 5. 21)</p> <p>② 釜石市令和元年度台風災害検証委員会 (R2. 1. 24第1回、R2. 3. 23第2回、R2. 6. 30第3回委員会開催、R2. 7. 15提言書を釜石市長へ手交)</p> <p>(2) 被災市町村に対する人的支援 延べ411人 (農業、林務、水産、家屋)</p> <p>(3) 宮古市からの依頼により、被災地区健康調査(家庭訪問)に保健所保健師を派遣 (R2. 10. 30~R2. 11. 6、338世帯、延べ17名派遣)</p>	<p>(1) 検証委員会の今後の予定</p> <p>②釜石市主催「令和元年度台風災害検証結果住民説明会への同席」 (R2. 10. 7、10. 12、10. 13、10. 15)</p> <p>③今後も必要に応じて対応</p>
4 被災事業者や観光事業者への支援	<p>(1) 被災商工業者への支援</p> <p>① 地域企業再建支援事業補助金の活用支援 1次募集の活用実績：釜石市1件 2次募集の活用実績：宮古市22件、山田町4件、 田野畑村1件、釜石市3件</p> <p>(2) 「観光経営力強化セミナーInさんりく」(R2. 2. 1) 参加事業者に対するフォローアップ支援 (新型コロナウイルス感染症対策を含む)</p> <p>(3) 新型コロナウイルス感染症に係る金融相談窓口を設置し、飲食や宿泊事業者等の相談に対応 設置日：R2. 3. 2 相談件数：54件 (R2. 9. 1現在)</p>	<p>(1) 地域企業再建支援事業補助金 3次募集：R2. 7. 27~R2. 10. 20</p> <p>(2) 参加事業者に対するフォローアップ支援</p> <p>(3) 金融相談窓口 資金繰り等の相談対応、県単融資制度の紹介等</p>
5 三陸鉄道再開支援	<p>(1) 復旧工事支援 三陸鉄道の運行再開 (R2. 3. 20) なお、釜石市の烏ヶ沢トンネル付近の災害復旧工事(県道)を工事発注、契約済。</p> <p>(2) 利用促進</p> <p>① 三陸鉄道駅周辺の海鮮「漬け膳」や「漬け丼」等のグルメを掲載した「駅-1グルメ」パンフレットを作成し、県内外に配付。</p> <p>② 県外における情報発信 いわて産直市 (R2. 2. 20~22 JR上野駅) で三鉄利用促進をPR</p>	<p>(1) 烏ヶ沢トンネル付近の県道の復旧工事については、R2年度の完成を目指して復旧工事を推進。</p> <p>(2) 様々な機会を捉えて三陸鉄道の利用促進を実施</p>

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
	<p>(3) 運行再開支援</p> <p>① 3月のリアス線全線運行再開に向け、市町村や三陸鉄道などと連携し機運を醸成（<u>三鉄運航再開記念式典（R2.3.20）</u>）</p> <p>② 三鉄とIGRの共同企画ツアー「さんてつ銀河の星めぐり」（R2.2.15～16）への協力。</p> <p>③ 運行再開記念「わたしたちと三陸鉄道～昭和・平成・そして令和へ～」展（R2.3.17～20 釜石市民ホールTETTO）の実施。 新聞記事や写真のパネル等による三鉄の歩みを紹介。</p>	
<p>6 被災者の一時的な住宅の確保</p>	<p>釜石市の要請により、被災者の一時的な居住を目的とした県営災害公営住宅を<u>6戸</u>提供。R元.12.10から2世帯が入居中（期間1年）。<u>R2.6.3から4世帯入居中。R2.7.30住宅再建により2世帯が退去。</u></p> <p>〈※避難者の状況は、別添1のとおり。〉</p>	

## 令和元年度台風19号 仮設住宅等避難状況(世帯(人))

市町村	既存仮設住宅の 一時使用	みなし仮設住宅及び公営 住宅等への一時入居	避難者世帯(人数)計
宮古市	0	<u>19</u> 世帯( <u>40</u> 人)	<u>19</u> 世帯( <u>40</u> 人)
大船渡市	0	0	0
陸前高田市	0	0	0
釜石市	<u>4</u> 世帯( <u>10</u> 人)	<u>14</u> 世帯( <u>23</u> 人)	<u>18</u> 世帯( <u>33</u> 人)
住田町	0	0	0
大槌町	0	0	0
山田町	<u>7</u> 世帯( <u>21</u> 人)	<u>1</u> 世帯( <u>1</u> 人)	<u>8</u> 世帯( <u>22</u> 人)
岩泉町	0	0	0
田野畑村	0	<u>2</u> 世帯( <u>6</u> 人)	<u>2</u> 世帯( <u>6</u> 人)
計	<u>11</u> 世帯( <u>31</u> 人)	<u>36</u> 世帯( <u>70</u> 人)	<u>47</u> 世帯( <u>101</u> 人)
【参考】 (R2.5.31時点)	<u>15</u> 世帯( <u>40</u> 人)	<u>34</u> 世帯( <u>66</u> 人)	<u>49</u> 世帯( <u>106</u> 人)

(R2.9.2 沿岸広域振興局調(市町村間取り))

(令和2年9月1日現在)

※下線部は前回 (R2.3.24) 本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向			
1 管内市町村等に寄り添った復旧・復興の支援	(1) 市町村の災害対策本部会議及び復旧・復興本部会議に出席し、情報共有等を図った。(久慈市24人日、洋野町2人日、野田村9人日、普代村6人日) なお、管内市町村の復旧・復興本部会議の開催は終了している。(管内最終開催：久慈市が令和元年2月25日)	市町村、本庁及び普代村駐在特命課長等と連携し、必要な対応を行い、復旧・復興をさらに進める。			
	(2) そのほか、次の人的支援を行った。				
	市町村		延べ人数	業務内容及び対応延べ人数	期間 (令和元年度)
	久慈市		35	罹災証明(4)	10月21～24日
				住宅調査(5)	10月21～25日
				(※)保健師による被災世帯健康調査(17)	11月1、6、7、13、15、18、25日、12月5日
				土砂流出被害調査(2)	10月18日
				林道復旧計画作成(4)	11月1、5、7、8日
				林道災害査定対応支援(3)	12月20日、1月8日
	普代村		91	罹災証明(5)	10月25日～31日
				矢巾町へのゴミ搬送支援(1)	10月20日
				(※)保健師による被災世帯健康調査(9)	10月29～30日、11月11～12、12月3日
				土砂流出被害調査(22)	10月14日～24日
				林道被害調査(7)	10月14日～24日
				林道復旧計画作成(20)	10月28～29日、11月13～15、26、28～29日、12月4、11、13日
				林道災害査定対応支援(26)	12月19～20、24～26日
				林道復旧工事設計書作成(1)	2月17日
	洋野町		5	林道被害調査(1)	10月21日
				林道災害査定対応支援(3)	12月19日、1月8日
				林道復旧工事設計書作成(1)	2月18日
野田村	7	土砂流出被害調査(2)	10月21日		
		林道復旧計画作成(1)	10月28日		
		林道災害査定対応支援(3)	12月19日、1月8～9日		
		林道復旧工事設計書作成(1)	2月19日		
(※)保健師・栄養士を派遣し、市村保健師等と共に被災者宅訪問による健康調査を実施したもの。調査結果から、心身の健康にリスクがあると判断された被災者については、岩手医科大学の専門的指導を得ながら、市村との情報共有や助言等を行ってきた。 (次ページあり)		((※)引き続き岩手医大や市村と連携し、対応していく。)			

課題	現在の対応状況	今後の対応方向																					
	<p>(3) サケ・マスふ化場の復旧に対する支援  種市南漁協の有家川ふ化場、普代村漁協の普代川ふ化場の施設復旧について、水産業復旧緊急支援対策事業（県単事業）により、両漁協を支援。  <u>有家川ふ化場は令和2年4月、普代川ふ化場は令和2年3月に復旧済み。</u>  &lt;水産業復旧緊急支援対策事業&gt;  <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">有家川</td> <td style="text-align: center;">普代川</td> </tr> <tr> <td>・ 総事業費</td> <td style="text-align: center;">2,783 千円</td> <td style="text-align: center;">2,556 千円</td> </tr> <tr> <td>・ 補助金額</td> <td style="text-align: center;">927 千円</td> <td style="text-align: center;">851 千円</td> </tr> <tr> <td>・ 補助率 1/3</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">【令和元年度9月補正予算（県単）】</td> </tr> </table> </p> <p>(4) 災害査定対応  国の災害査定に次のとおり対応した。（令和元年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 道路 128（県管理 8、市町村管理 120）：12/16～1/31（済）</li> <li>・ 河川 73（県管理 28、市町村管理 45）：12/16～1/31（済）</li> <li>・ 林道 26 箇所：12/23～12/27、1/7～1/10（済）</li> <li>・ 農地・農業用施設 66（市町村分立会）：12/9～12/25（済）</li> <li>・ 漁港 1（市営漁港立会）：12/9～12/10（済）</li> </ul> <p>(5) 被災事業者への支援  企業訪問を通じ、被災事業者に対する国・県の支援制度を周知している。  &lt;地域企業再建支援事業費補助金の交付申請受付状況&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 久慈市 交付申請受付 26 件  補助金交付申請額 46,735 千円</li> <li>・ 普代村 交付申請受付 12 件  補助金額 26,705 千円</li> <li>・ 野田村 交付申請受付 1 件  補助金交付申請額 401 千円</li> </ul> <p>【令和元年度12月及び2月補正予算（国の対策パッケージ）】</p> <p>(6) 市町村の復旧事業に係る技術的助言及び指導  <u>被災した市町村の林道及び農地・農業用施設の早期復旧に向け、必要な技術的助言及び指導を行っている。</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">対象事業</th> <th style="width: 40%;">実施市町村及び事業進捗状況</th> <th style="width: 30%;">全箇所完成予定</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>農地・農業用施設災害復旧事業</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 久慈市、洋野町、野田村</li> <li>・ 着工済：65 箇所</li> <li>・ 完成済：41 箇所</li> <li>（野田村は全箇所完成済）</li> </ul> </td> <td style="text-align: center;">R3.3</td> </tr> <tr> <td>林道災害復旧事業</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 久慈管内4市町村</li> <li>・ 着工済：15 路線 25 箇所</li> <li>（4市町村全て着工済）</li> <li>・ 完成済：4 路線 4 箇所</li> <li>（洋野町、野田村は全箇所完成済）</li> </ul> </td> <td style="text-align: center;">R4.3</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">（次ページあり）</p>		有家川	普代川	・ 総事業費	2,783 千円	2,556 千円	・ 補助金額	927 千円	851 千円	・ 補助率 1/3	【令和元年度9月補正予算（県単）】		対象事業	実施市町村及び事業進捗状況	全箇所完成予定	農地・農業用施設災害復旧事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 久慈市、洋野町、野田村</li> <li>・ 着工済：65 箇所</li> <li>・ 完成済：41 箇所</li> <li>（野田村は全箇所完成済）</li> </ul>	R3.3	林道災害復旧事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 久慈管内4市町村</li> <li>・ 着工済：15 路線 25 箇所</li> <li>（4市町村全て着工済）</li> <li>・ 完成済：4 路線 4 箇所</li> <li>（洋野町、野田村は全箇所完成済）</li> </ul>	R4.3	<p>（市村と連携し、引き続き周知に努める。）</p>
	有家川	普代川																					
・ 総事業費	2,783 千円	2,556 千円																					
・ 補助金額	927 千円	851 千円																					
・ 補助率 1/3	【令和元年度9月補正予算（県単）】																						
対象事業	実施市町村及び事業進捗状況	全箇所完成予定																					
農地・農業用施設災害復旧事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 久慈市、洋野町、野田村</li> <li>・ 着工済：65 箇所</li> <li>・ 完成済：41 箇所</li> <li>（野田村は全箇所完成済）</li> </ul>	R3.3																					
林道災害復旧事業	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 久慈管内4市町村</li> <li>・ 着工済：15 路線 25 箇所</li> <li>（4市町村全て着工済）</li> <li>・ 完成済：4 路線 4 箇所</li> <li>（洋野町、野田村は全箇所完成済）</li> </ul>	R4.3																					

課題	現在の対応状況	今後の対応方向												
<p>2 県管理の国県道及び河川の復旧推進</p>	<p>(1) 災害協定に基づき、令和元年10月13日から一般社団法人岩手県建設業協会久慈支部へ道路11箇所及び河川13箇所を対象とした土砂・流木の撤去及び応急工事を依頼した。現在、土砂撤去が未完了の河川1箇所について作業を実施中である。</p> <p>(2) 災害復旧工事について、道路8箇所及び河川13箇所を発注済み、残る河川15箇所は、今後順次発注し、復旧を進める。 (発注済み箇所のうち、道路3箇所と河川1箇所完成)</p> <p>&lt;県管理公共土木施設の被害状況&gt;</p> <table border="1" data-bbox="368 584 820 730"> <thead> <tr> <th></th> <th>箇所数</th> <th>被害額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ 道路</td> <td>8</td> <td>77百万円</td> </tr> <tr> <td>・ 河川</td> <td>28</td> <td>394百万円</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>36</td> <td>471百万円</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) 家屋等の浸水被害があった河川について、洪水により河道に堆積した土砂の緊急的な撤去を進めるとともに、小屋畑川などでは、浸水範囲や洪水痕跡などの調査を踏まえ、事業導入に向けた検討を進めている。</p>		箇所数	被害額	・ 道路	8	77百万円	・ 河川	28	394百万円	計	36	471百万円	<p><u>土砂撤去未完了の河川1箇所は、R2.9末までに完了見込み。</u></p> <p><u>未発注災害復旧工事箇所の年度内発注と全箇所の早期復旧を目指す。</u></p>
	箇所数	被害額												
・ 道路	8	77百万円												
・ 河川	28	394百万円												
計	36	471百万円												
<p>3 三陸鉄道の復旧支援</p>	<p>令和元年度の地域経営推進費（235千円）を活用し、三陸鉄道の支援事業を行った。</p> <p>(1) 田野畑－普代間運行再開イベントへの支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和2年2月1日（土）、三陸鉄道普代駅</li> <li>・ 体験乗車した園児9名への参加記念品の提供</li> </ul> <p>(2) IGR&amp;三陸鉄道共同企画ツアーへの支援（沿岸局と連携）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和2年2月15日（土）～16日（日）、IGR二戸駅</li> <li>・ ツアー列車乗客（2日間計82名）への参加記念品の提供及び駅ホームでの歓送迎</li> </ul>	<p>令和2年度は地域経営推進費を活用し、「<u>さんてつフォトコンテスト</u>」の秋頃の開催を準備中。</p>												



【 資 料 2 】  
 令和2年度第1回令和元年台風災害  
 復旧・復興推進本部会議  
 令和2年9月29日  
 医療局

(令和2年9月1日現在)  
 ※下線部は前回 (R2.3.24) 本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
被災者の生活支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 県立病院等の利用料免除措置            岩手県立病院等利用料条例第4条に基づき、特に医療局長において必要と認めた者の利用料を免除</li> <li>■ 免除対象者            医療費の一部負担金免除対象者</li> <li>■ 取扱期間            令和元年10月12日から令和2年9月30日まで</li> <li>■ 免除する利用料の項目            文書料や紹介外初診時負担など全15項目</li> <li>■ 免除実績 (令和元年10月12日から令和2年8月31日まで)  <u>33件 128,010円</u></li> </ul>	当該措置については令和2年9月30日で終了。

(令和2年9月1日現在)

※下線部は前回(R2.3.24)本部会議からの変更箇所

課題	現在の対応状況	今後の対応方向
<p>クリーンエネルギー導入支援事業による被災市町村の支援</p>	<p>岩手県企業局クリーンエネルギー導入支援事業の支援対象に「令和元年台風第19号災害からの復旧・復興」を追加するとともに、補助率を引き上げて支援。</p> <p style="text-align: center;">【R2当初予算 10百万円】(計上)</p> <p>(1) 対象災害 台風第19号の暴風雨による災害</p> <p>(2) 対象市町村 県内33市町村 (事業主体：市町村及び市町村長が推薦する公共的団体)</p> <p>(3) 対象事業 太陽光発電設備、省エネ設備、LED照明設備の設置・復旧など</p> <p>(4) 補助額 補助対象経費の9/10以内の額で、5,000千円を上限(通常枠は補助率3/4)</p> <p>(5) 公募の状況 <u>令和2年3月25日から令和2年4月17日までの期間で公募を実施したが、応募はなかった。</u></p>	<p>市町村の支援ニーズの状況を踏まえながら事業の継続を検討。</p>

# 令和元年台風第19号災害

## 復旧・復興の進捗状況

(令和2年9月1日現在)

<道路や河川の被災状況>



<釜石市 市道佐須2号線>



<山田町 準用河川長内川 堆積土砂撤去後>



<県道重茂半島線 左：被災状況 右：応急対応状況>



<三陸鉄道リアス線 全線運行再開記念列車出発式 (R2.3)>

岩 手 県

## 目次

<b>1 被災者の再建の状況</b>	
（1） 被害状況等	・・・ 3
（2） 応急仮設住居の入居状況	・・・ 4
（3） 被災者の生活再建支援	・・・ 5
<b>2 災害復旧等の状況</b>	
（1） 農林水産部関係災害復旧工事進捗状況	・・・ 7
（2） 県土整備部関係災害復旧工事進捗状況	・・・ 7
（3） 砂防事業（土砂災害対策）の状況	・・・ 7
<b>3 なりわいの再生の状況</b>	
（1） 被災事業者への支援の状況	・・・ 8
<b>4 市町村支援の状況</b>	
（1） 被災市町村における人材確保状況	・・・ 9
（2） 市町村の財政運営支援の状況	・・・ 10
（3） 国への要望の状況	・・・ 10
<b>5 その他</b>	
（1） 令和元年台風第19号災害対応の振り返り	・・・ 11
（2） 県政広報等による情報発信の状況	・・・ 11
（3） 振興局の取組	・・・ 12

## 1 被災者の再建の状況

### (1) 被害状況等（総務部）

#### ア 人的被害

分類	人数	内訳
死亡	3名	宮古市1名（男性）、釜石市1名（男性）、田野畑村1名（男性）
重症	4名	盛岡市1名（女性）、釜石市2名（男性、女性）、大船渡市1名（女性）
軽傷	3名	釜石市2名（女性2）、山田町1名（男性）

#### イ 住家被害

分類	世帯数	備考
全壊	46世帯	
半壊	841世帯	うち大規模半壊55世帯
一部損壊	924世帯	
床上浸水	148世帯	
床下浸水	1,027世帯	
合計	2,986世帯	

#### ウ 道路被害

県管理道路3路線3か所で全面通行止め

※一時、41路線58か所で全面通行止め

#### エ 鉄道被害

##### (ア) JR八戸線

・令和元年12月1日（日）から全線運行再開

※階上～久慈間の23箇所が被害が発生

##### (イ) 三陸鉄道

・令和2年3月20日（金・祝）に三陸鉄道リアス線全線運行再開

・令和2年12月下旬まで応急復旧箇所について復旧工事を継続予定

※線路被害は77箇所、電力信号通信被害は16箇所

オ 被害額（千円）

施設		被害額（千円）
大区分	小区分	
土木	公共土木施設等	15,034,000
農林水産	農林水産	9,663,800
三陸鉄道	鉄道	2,000,000
商工	商工（企業等）	1,754,863
	観光	182,549
	職業能力開発施設	8,169
住家被害	住家被害	610,000
教育施設	公立学校	213,343
	私立学校・大学	21,390
	共同調理場	380
	社会教育施設	6,661
	文化財	70,459
環境生活	自然公園施設	286,000
	廃棄物処理施設（ごみ処理施設）	17,721
医療機関	医療機関・社会福祉施設等	104,348
その他	市町村庁舎	149,186
	消防施設・高圧ガス等	12,747
	非住家被害	310,000
	文化施設・体育施設	201,367
	発電施設	200
合計		30,647,183

（２）応急仮設住宅の入居状況（保健福祉部）

（単位：戸）

市町村	震災仮設住宅活用	みなし仮設住宅
宮古市	—	9
釜石市	—	1
久慈市	—	1
山田町	8	1
普代村	—	1
計	8	13
合計	21	

### (3) 被災者の生活再建支援（保健福祉部）

被災者生活再建支援法が宮古市、釜石市、久慈市及び山田町に適用され、令和元年12月から基礎支援金及び加算支援金を順次支給している。

＜支援金申請及び支給決定件数（被災者生活再建支援法適用）＞

市町村	基礎支援金		加算支援金	
	申請件数	決定件数	申請件数	決定件数
宮古市	46	43	21	19
久慈市	9	9	4	3
釜石市	15	12	6	5
山田町	32	31	27	27
合計	102	95	58	54

また、災者生活再建支援制度が適用とされない市町村における全壊及び大規模半壊の住家被害を受けた世帯に対し、被災者生活再建支援金支給補助により、同制度と同等の支援を行うほか、同制度の対象とされない半壊及び床上浸水世帯に対しても支援金を支給している。

＜支援金支給決定件数（被災者生活再建支援法適用外）＞

市町村	基礎支援金	加算支援金
宮古市	322	—
大船渡市	7	—
久慈市	156	—
一関市	8	—
陸前高田市	1	—
釜石市	101	—
滝沢市	4	—
大槌町	0	0
山田町	44	—
岩泉町	11	—
田野畑村	10	0
普代村	47	4
野田村	8	—
洋野町	5	—
合計	724	4

※ 宮古市、久慈市、釜石市及び山田町については被災者生活再建支援法が適用されたため、基礎支援金のみが対象となること。

※ 大船渡市、一関市、陸前高田市、滝沢市、岩泉町、野田村及び洋野町については、全壊及び大規模半壊の被害が無かったため、基礎支援金のみが対象となること。

※ 「—」は、支給対象となる住家被害がないもの。

※ 県では、決定件数のみ把握しているもの。

(参考)

**【基礎支援金】**

住宅の被害程度に応じて支給する支援金

住宅の被害程度		全壊	解体	長期避難	大規模半壊
支援額	単独世帯	75万円	75万円	75万円	37万5千円
	複数世帯	100万円	100万円	100万円	50万円

**【加算支援金】**

住宅の再建方法に応じて支給する支援金

住宅の再建方法		建設・購入	補修	賃借(公営住宅以外)
支援額	単独世帯	150万円	75万円	37万5千円
	複数世帯	200万円	100万円	50万円



## 2 災害復旧等の状況

### (1) 農林水産部関係災害復旧工事進捗状況（農林水産部）

農地・農業用施設、林道施設及び漁港施設等の災害復旧工事は、箇所ベースで 208 箇所、95.0%が発注済。

施設	区分	全体箇所数 (箇所)	発注済 (箇所)	発注率 (%)	完成済 (箇所)	完成率 (%)
農地・農業用施設 の復旧	県	0	0	0	0	0
	市町村	123	121	98.4	84	68.3
	計	123	121	98.4	84	68.3
林道施設等の復 旧	県	3	3	100.0	0	0.0
	市町村	76	69	90.8	4	5.3
	計	79	72	91.1	4	5.1
漁港施設等の復 旧	県	2	2	100.0	0	0.0
	市町村	15	13	86.7	4	26.7
	計	17	15	88.2	4	23.5
合計	県	5	5	100.0	0	0.0
	市町村	214	203	94.9	92	43.0
	計	219	208	95.0	92	42.0

### (2) 県土整備部関係災害復旧工事進捗状況（県土整備部）

公共土木施設等（道路災害復旧、河川災害復旧等）の災害復旧工事は、箇所ベースで 460 箇所、52.0%が発注済。

施設	区分	全体箇所数 (箇所)	発注済 (箇所)	発注率 (%)	完成済 (箇所)	完成率 (%)
土木施設の復旧	県	189	135	71.4	10	5.3
	市町村	687	318	46.3	57	8.3
	計	876	453	51.7	67	7.6
公園施設の復旧	市町村	5	4	80.0	2	40.0
	計	5	4	80.0	2	40.0
堆積土砂撤去	市町村	3	3	100.0	1	33.3
	計	3	3	100.0	1	33.3
公営住宅施設の 復旧	市町村	1	0	0.0	0	0.0
	計	1	0	0.0	0	0.0
合計	県	189	135	71.4	10	5.3
	市町村	696	325	46.7	60	8.6
	計	885	460	52.0	70	7.9

### (3) 砂防事業（土砂災害対策）の状況（県土整備部）

5市町 20箇所において、土砂災害対策の砂防堰堤等を整備中。

市町村	箇所数	進捗状況
釜石市	12箇所	詳細設計、用地取得中
大槌町	1箇所	詳細設計、用地取得中
山田町	4箇所	3箇所において、応急対策完了。詳細設計、用地取得中
岩泉町	2箇所	詳細設計、用地取得中
田野畑村	1箇所	詳細設計

### 3 なりわいの再生の状況

#### (1) 被災事業者への支援の状況（商工労働観光部）

##### ア 中小企業災害復旧資金（被災事業者支援）

被災した中小企業者に対して、復旧等に必要な資金を融資するため、金融機関に貸付原資の一部を預託。新規の貸付は令和2年3月31日で終了（取扱期間：令和元年11月18日～令和2年3月31日）し、令和2年度は金融機関に対して貸付残高に応じた預託を実施

- ・ 貸付実績 50件、401百万円

##### イ 中小企業災害復旧資金保証料補給補助（被災事業者支援）

中小企業災害復旧資金を借り入れた者に対して、融資に係る保証料全額を補給し、負担を軽減するため、岩手県信用保証協会に補助

##### ウ 地域企業再建支援事業費補助（被災事業者支援）

被災した事業者の復旧に要する経費の4分の3を市町村へ補助

###### ・ 第1次募集

募集期間：令和2年1月6日～令和2年2月14日

採択件数：2件 955千円

（久慈市1件 255千円、釜石市1件 700千円）

###### ・ 第2次募集

募集期間：令和2年3月5日～令和2年5月20日

採択件数：53件 145,126千円

（宮古市22件13,069千円、久慈市10件9,367千円、釜石市3件72,497千円、山田町4件19,124千円、田野畑村1件4,301千円、普代村12件26,367千円、野田村1件401千円）

###### ・ 第3次募集

募集期間：令和2年7月27日～令和2年10月20日

##### エ いわてふっこう割事業費（被災事業者支援）

観光需要を回復及び喚起するため、国の観光支援事業費補助金を活用し、県内の1泊以上の旅行・宿泊料金の割引を支援

- ・ 実施計画受付：令和2年1月20日～31日
- ・ 対象期間：令和2年2月3日又は10日～3月1日
- ・ 実績：20市町村94施設が実施、宿泊者数は9,438人泊（44百万円執行し事業完了）

#### 4 市町村支援の状況

##### (1) 被災市町村における人材確保状況（ふるさと振興部）

被災8市町村における人材確保について、県内においては、市長会及び町村会と連携し、内陸市町村からの応援職員派遣を実施するとともに、全国においては、総務省を通じ全国自治体に派遣要請をしている。

##### 【被災市町村における令和2年度の職員派遣必要数及び確保数】

(単位：人)

		合計	一般事務	土木	農業土木	備考（確保数内訳）	
1	宮古市	必要数	6	0	6	0	県外派遣 2人、県内派遣 1人
		確保数	3	0	3	0	
		不足数	▲ 3	0	▲ 3	0	
2	久慈市	必要数	2	0	2	0	県内派遣 1人
		確保数	1	0	1	0	
		不足数	▲ 1	0	▲ 1	0	
3	釜石市	必要数	4	0	4	0	
		確保数	0	0	0	0	
		不足数	▲ 4	0	▲ 4	0	
4	山田町	必要数	6	1	5	0	県外派遣 1人、県内派遣 4人
		確保数	5	1	4	0	
		不足数	▲ 1	0	▲ 1	0	
5	田野畑村	必要数	6	0	6	0	県外派遣 2人、県内派遣 1人
		確保数	3	0	3	0	
		不足数	▲ 3	0	▲ 3	0	
6	普代村	必要数	4	1	3	0	県内派遣 3人、職員採用（再任用） 1人
		確保数	4	1	3	0	
		不足数	0	0	0	0	
7	野田村	必要数	3	0	3	0	職員採用（任期付） 3人
		確保数	3	0	3	0	
		不足数	0	0	0	0	
8	洋野町	必要数	1	0	0	1	職員採用（任期付） 1人
		確保数	1	0	0	1	
		不足数	0	0	0	0	
合計		必要数	32	2	29	1	県外派遣 5人、県内派遣 10人、職員採用 5人
		確保数	20	2	17	1	
		不足数	▲ 12	0	▲ 12	0	
		充足率	62.5%	100.0%	58.6%	100.0%	

## (2) 市町村の財政運営支援の状況（ふるさと振興部）

### 令和元年度補正予算（2月補正）の編成

「特定被災地域復興支援緊急交付金」 7,400 万円

#### ア 趣旨

復旧・復興事業に多額の費用を要する普代村及び田野畑村の早期復興を支援するため、交付金を予算計上したが、特別交付税（3月分）による財政措置により財源が確保されたため、交付を見送った

#### イ 交付金の予算計上額

普代村 4,100 万円

田野畑村 3,300 万円

## (3) 国への要望の状況（ふるさと振興部）

発災直後から、政府に対して、災害応急対策等への財政措置などについて、強く要望してきたところ。この結果、下記に対する財政措置等が行われた。

- ・ 激甚災害の早期指定（令和元年 11 月 1 日政令公布・施行）
- ・ 「被災者の生活と生業（なりわい）の再建に向けた対策パッケージ」（令和元年 11 月 7 日公表）による財政支援 など

令和 3 年度に向けた要望については、平成 28 年台風第 10 号災害からの復興と一体的に、下記の事項について要望を行った。（令和 2 年 6 月 10 日要望）

要望項目	要望内容
平成 28 年台風第 10 号災害及び令和元年東日本台風災害からの復興に必要な財政措置及び人的支援	・ 平成 28 年台風第 10 号災害及び令和元年東日本台風災害に対応した財政措置 ・ 令和元年東日本台風災害に対応するマンパワーの確保
平成 28 年台風第 10 号災害からの公共土木施設等の復旧等及び令和元年東日本台風災害に係る土砂災害対策等における確実な予算措置	・ 平成 28 年台風第 10 号災害からの公共土木施設等の復旧等に係る確実な予算措置 ・ 令和元年東日本台風災害に係る土砂災害対策における確実な予算措置 ・ 令和元年東日本台風の溢水箇所対策における必要な予算措置

## 5 その他

### (1) 令和元年台風第19号災害対応の振り返り（総務部）

令和元年台風第19号に係る災害対応の振り返りを行うため、令和2年3月6日(金)に検討会を開催。県、市町村、防災関係機関、有識者等が参集して協議し、検討結果を取りまとめ。

#### ア 岩手県防災会議の開催

令和2年4月に開催（書面開催）の岩手県防災会議において、検討結果を報告するとともに、岩手県地域防災計画の修正案を提示。全ての委員から承認が得られ、議決（令和2年5月）

#### イ 岩手県地域防災計画の主な修正内容（令和元年台風第19号災害を踏まえた見直し）

(ア) 風水害対策支援チームの助言を受けた市町村はできるだけ早期の避難指示（緊急）の発令と日中の避難完了に努める旨を追記

(イ) 県職員による被災市町村への現地連絡員派遣について、積極的に情報収集ができるように、派遣基準を柔軟化

### (2) 県政広報等による情報発信の状況（政策企画部）

各広報媒体を活用して、随時情報発信を行っている。

#### ア 岩手県広報誌「いわてグラフ」

(ア) 令和元年12月号

令和元年台風第19号に係る被害状況や生活再建に関する窓口の紹介等を緊急特集として掲載

(イ) 令和2年3月号

東日本大震災津波発災以降、例年3月に掲載している復旧・復興への取組に係る特集記事へ、沿岸地域における関連情報として令和元年台風第19号に係る復旧・復興への取組等を掲載

#### イ 新聞広報

被災者支援（県立学校等に係る授業料等の免除）及び交通インフラの復旧状況（三陸鉄道リアス線全線運行再開）等を掲載

#### ウ テレビ広報

県政テレビ番組「いわて！わんこ広報室」において、防災意識の向上を図る取組等の話題を放映

#### エ SNSによる情報発信

気象情報や、警報発表時における県の対応状況等について、広聴広報課ツイッターを活用してきめ細かく情報を発信

(3) 振興局の取組

ア 沿岸広域振興局

取組項目	取 組 内 容	今後の対応方向
市町村への支援	<p>1 台風災害検証委員会への参画 検証委員として振興局職員が参画し、土砂災害防止の観点から、技術助言等を実施</p> <p>① 山田町田の浜地区台風第19号水害検証委員会（R元. 11. 28 第1回、R2. 2. 10 第2回、R2. 3. 16 第3回委員会開催、R2. 3. 24 町に検証結果報告書を提出） 住民説明会への同席（R2. 5. 21）</p> <p>② 釜石市令和元年度台風災害検証委員会（R2. 1. 24 第1回、R2. 3. 23 第2回、R2. 6. 30 第3回委員会開催、R2. 7. 15 提言書を釜石市長へ手交）</p> <p>2 被災市町村に対する人的支援（延べ411人（農業、林務、水産、家屋））</p> <p>3 宮古市からの依頼により、被災地区健康調査（家庭訪問）に保健所保健師を派遣（R1. 10. 30～R1. 11. 6、338世帯、延べ17名派遣）</p>	<p>今後も必要に応じて対応</p>
被災事業者や観光事業者への支援	<p>1 被災商工業者への支援 地域企業再建支援事業補助金の活用支援 1次募集の活用実績：1件 2次募集の活用実績：30件</p> <p>2 「観光経営力強化セミナーInさんりく」（R2. 2. 1）参加事業者に対するフォローアップ支援（新型コロナウイルス感染症対策を含む）</p> <p>3 新型コロナウイルス感染症に係る金融相談窓口を設置し、飲食や宿泊事業者等の相談に対応 設置日：R2. 3. 2 相談件数：54件（R2. 9. 1現在）</p>	<p>1 地域企業再建支援事業補助金 3次募集：R2. 7. 27～R2. 10. 20</p> <p>2 参加事業者に対するフォローアップ支援継続</p> <p>3 金融相談窓口 資金繰り等の相談対応、県単融資制度の紹介等</p>
三陸鉄道再開支援	<p>1 利用促進</p> <p>(1) 三陸鉄道駅周辺の海鮮「漬け膳」や「漬け丼」等のグルメを掲載した「駅-1グルメ」パンフレットを作成し、県内外に配付</p> <p>(2) 県外における情報発信 いわて産直市（R2. 2. 20～22 JR上野駅）で三鉄利用促進をPR</p>	<p>今後も様々な機会を捉えて三鉄の利用促進を実施</p>

	<p>2 運行再開：R2.3.20</p> <p>(1) リアス線全線運行再開に向け、市町村や三陸鉄道などと連携し機運を醸成（三鉄運航再開記念式典（R2.3.20））</p> <p>(2) 三鉄とIGRの共同企画ツアー「さんてつ 銀河の星めぐり」（R2.2.15～16）への協力</p> <p>(3) 運行再開記念「わたしたちと三陸鉄道～昭和・平成・そして令和へ～」展（R2.3.17～20 釜石市民ホール TETTO）の実施</p>	
--	---	--

### イ 県北広域振興局

取組項目	取組内容	今後の対応方向
県管理の国県道及び河川の復旧推進	<p>災害復旧工事について、道路8箇所及び河川13箇所を発注済み、残る河川15箇所は、今後順次発注し、復旧を進める。</p> <p>（発注済み箇所のうち、道路3箇所と河川1箇所完成）</p>	未発注災害復旧工事箇所の年度内発注と全箇所の早期復旧を目指す。
三陸鉄道の復旧支援	令和元年度の地域経営推進費（235千円）を活用し、三陸鉄道の支援事業を行った。	令和2年度は地域経営推進費を活用し、「さんてつフォトコンテスト」の秋頃の開催を準備中。